

项目综合 - 任务 #4638

深圳航空有限责任公司南宁分公司（深航南宁分公司信息机房改造）（农能艺）

2022-09-15 14:18 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2022-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时

描述

项目	对应设备名称	规格型号	合计	单位	小机房?
UPS主机监控	UPS检测模块	南宁迈世/OM-LUPS-NY	4	台	1
精密空调监控	精密空调检测模块	南宁迈世/OM-AC-NY	3	台	
市电配电箱监控	三相电表	南宁迈世/OM-ACM-A801	4	台	1
	精密电流互感器	南宁迈世/OM-ACM-A200/100	12	个	
温度传感器	温度传感器	南宁迈世/OM-TH-S801	4	个	1
烟雾传感器	烟雾传感器	南宁迈世/OM-ACC-A101	4	个	1
网络摄像机	网络摄像机	海康威视/DS-2CD3T25-I3	4	套	1
硬盘录像机(含硬盘)	硬盘录像机	海康威视/DS-7808N-Z1/8P1X	2	套	
水浸传感器	区域漏水控制器	南宁迈世/OM-LDA-S801	5	个	1
渗漏检测感应绳	区域漏水检测绳-10m	南宁迈世/OM-LDA-S801/10	5	根	1
动环监控一体化管理平台	集中端	南宁迈世/OM-CMP-10	1	套	
一体化动环采集主机	智能机房主机	南宁迈世/OM-A6-X300	4	套	1

付款说明: 验收完成后40日内付

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2022-09-17

交货地址: 广西南宁吴圩国际机场T2航站楼工作区深航运行楼

备注: 集中监控管理平台设置授权, 授权时间从项目验收之日起45日内(参考以下合同条款约定)

合同条款约定:

到货5日内, 甲方按照乙方的要求做好安装调试前的准备工作, 以便乙方安装调试顺利进行。乙方的安装调试时间不超过15天, 收到货后5天内完成安装调试验收, 验收合格后的两天内, 乙方开具合法有效的全额增值税专用发票(税率 13%)后 40 日内, 甲方支付全部货款给乙方(如遇节假日顺延)。

历史记录

#1 - 2022-09-15 14:20 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-09-15 14:23 - 农能艺

- 文件 吴圩机场设备分配清单 22.9.15.xlsx 已添加

#3 - 2022-09-26 16:19 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2022-09-28 09:33 - 黄正梁

- 描述 已更新。

项目安装调试情况

1、常规设备已经调试，定制项除了小机房1的UPS协议尚未提供，暂时调试不了，其他定制项已经调试完成。（后期在进行主机备份）

核心机房UPS：5133-0（#3379项目有）

核心机房精密空调：4935-0（知识库有）

小机房2UPS：4636-0(协议未提供，但是以前项目接入过)

小机房2精密空调：2057-0

金凯路机房UPS：768-3

2、摄像头已经安装，金凯路机房和核心机房已经激活完成

3、平台已在核心机房安装，服务器系统是2012server，尚未配置调试数据

4、市电按照现场安排需要凌晨停电才能安装

#5 - 2022-09-28 09:48 - 黄正梁

- 文件 EP_modbus协议.pdf 已添加

- 文件 新power通讯协议XY0200V120.pdf 已添加

- 文件 DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf 已添加

- 文件 13系列-通讯协议(201906).pdf 已添加

- 文件 SM4636-UPS.rar 已添加

- 文件 科士达触摸屏-UPS-电总协议.rar 已添加

- 文件 SM4935.def 已添加

- 文件 A3-4935.asp 已添加

#6 - 2022-11-09 10:34 - 黄正梁

- 文件 Protocol_upslinkted_for_smart.pdf 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 80

小机房1UPS协议

对应型号：771-0

#7 - 2022-11-14 10:14 - 黄正梁

- 文件 深圳航空IP统计.txt 已添加

- % 完成从 80 变更为 90

平台版本4.9.5 现场设备IP统计

小机房UPS目前还未接入成功

#8 - 2022-11-15 16:36 - 黄正梁

- 文件 备份20221111.rar 已添加

项目主机以及集中平台备份包

#9 - 2022-11-23 14:30 - 黄正梁

小机房1UPS已调试完毕

型号：771-0

设备232端口定义1-3,2-2,9-5

#10 - 2022-11-23 14:31 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 农能艺

- % 完成从 90 变更为 100

#11 - 2022-11-28 17:41 - 黄正梁

邮件报警配置指导

#12 - 2022-12-01 18:26 - 黄正梁

客户想重装系统，

主机备份，安装指导

#13 - 2022-12-06 17:57 - 黄正梁

平台报警的时候，报警值未用冒号隔开，跟进中

#14 - 2022-12-23 10:51 - 农能艺

已支付金额，可以解除授权！

#15 - 2023-02-27 11:02 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

#16 - 2023-03-08 18:26 - 黄正梁

邮件报警，市电报警解除时，状态是故障，已知会外协一起处理

#17 - 2023-03-28 18:32 - 黄正梁

邮件报警，核心机房精密空调-1报警解除时，状态是故障，已知会外协一起处理

#18 - 2023-03-30 08:48 - 黄正梁

- 文件Forward.zip 已添加

邮件报警问题升级包

www\application\models\Foward.php
替换这个文件，注意不要弄错路径了

待测试验证

#19 - 2023-08-18 17:38 - 黄正梁

上述平台问题已解决

小机房2

UPS和市电，现场跳闸停电一到两分钟，状态没见变化，跟进中

文件

吴圩机场设备分配清单 22.9.15.xlsx	10.3 KB	2022-09-15	农能艺
EP_modbus协议.pdf	66.2 KB	2022-09-28	黄正梁
新epower通讯协议XY0200V120.pdf	151 KB	2022-09-28	黄正梁
DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf	684 KB	2022-09-28	黄正梁
13系列-通讯协议 (201906) .pdf	510 KB	2022-09-28	黄正梁
SM4636-UPS.rar	495 KB	2022-09-28	黄正梁
科士达触摸屏-UPS-电总协议.rar	31.3 KB	2022-09-28	黄正梁

SM4935.def	1.4 KB	2022-09-28	黄正梁
A3-4935.asp	4.38 KB	2022-09-28	黄正梁
Protocol_upslinkted_for_smart.pdf	123 KB	2022-11-09	黄正梁
深圳航空IP统计.txt	328 Bytes	2022-11-14	黄正梁
备份20221111.rar	27.6 MB	2022-11-15	黄正梁
Forward.zip	4.34 KB	2023-03-30	黄正梁