

项目综合 - 任务 #4639

公司：北京博诚至达科技发展有限公司 合同编号：ROC20220907-08 杜茂红

2022-09-16 09:19 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2022-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时

描述

合同清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300A	台	2
2	触摸动环屏	ROC-ACC-A103	个	2
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	2
4	三相电量仪	ROC-ACM-A801	个	2
5	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	6
6	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	2
7	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	2
8	单门门禁控制器	ROC-ACC-A111	个	2
9	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	2
10	出门按钮	ROC-ACC-A118	个	2
11	IC卡	ROC-ACC-A120	张	20
12	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	个	2
13	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	2
14	UPS监控	定制	套	2
15	视频检测模块	定制	套	2

1、付款方式：已支付

2、发货时间：9月19日下午前

3、技术方面：常规

4、发货地址：北京市昌平区南邵镇北邵洼村北博诚基业院内

收货人：杨璐

联系方式：13261571286

历史记录

#1 - 2022-09-16 09:28 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#2 - 2022-09-17 11:04 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2022-10-07 15:23 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2023-08-10 18:14 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为20

设备安装指导

#5 - 2023-08-14 10:27 - 黄正梁

- 文件UPS 通信协议V17(1).doc已添加

#6 - 2023-08-22 18:24 - 黄正梁

设备调试

#7 - 2023-08-25 08:55 - 黄正梁

- %完成从20变更为50

南口项目点调试，已完成50%

#8 - 2023-08-28 18:09 - 黄正梁

南口设备调试

文件

UPS 通信协议V17(1).doc

764 KB

2023-08-14

黄正梁