

项目综合 - 任务 #4640

深圳市瑞迅通信息技术有限公司 合同编号：OM20220915-01 邓枢枫

2022-09-16 09:59 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	空调远程控制器 (双机)	OM-ACA-A802	个	1
9	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180A (6V、12V)	个	1
10	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A (6V、12V)	个	8
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
12	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
13	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
14	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	视频检测模块	定制	套	1

1. 付款方式：已支付
2. 发货时间：9月16日 下班前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座裙楼2楼14号房 曹钦祥收，18688715871

历史记录

#1 - 2022-09-17 11:04 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-09-19 08:57 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-10-18 09:38 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 30

指导安装门禁处理

#4 - 2022-11-22 14:40 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 60

指导客户安装调试设备

#5 - 2022-12-05 15:59 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 80

远程调试设备

#6 - 2022-12-06 15:58 - 王小京

调试定制项设备

#7 - 2022-12-08 16:58 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 80 变更为 100

设备调试完成

#8 - 2022-12-12 14:46 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结