

项目综合 - 任务 #4645

海政宣传文化中心报社-合同编号：ROC20220913-08（薛智垚）

【项目名称：中国人民解放军海军政治工作部宣传文化中心机房项目】

2022-09-20 11:06 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2022-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.90 小时

描述			
收货地址:			
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	此项目由北京合作伙伴负责施工，咱们负责远程指导即可。施工联系人：于工 15028973996		

清单

序号	品名	型号	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 T300	1
2	声光报警器	ROC-D2	1
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	3
4	三相电量仪	ROC-ACM-A801	1
5	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	3

6	配电监测器	ROC-ACM-A601	1
7	蓄电池内阻检测模块	ROC-BOD-1000 (6V、12V)	2
8	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600 (6V、12V)	64
9	霍尔电流传感器100I	ROC-BAT-L601/100	1
10	红外探测器	ROC-ACC-A100	1
11	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	2
12	触摸动环屏	ROC-ACC-A103	1
13	8路NVR	DS-7808NB-K2	1
14	红外半球摄像机	DS-2CD3325D-I	3
15	监控专用硬盘	3T	1
16	动力环境监控系统软件	V1.5	1
17	精密空调检测模块		2
18	UPS检测模块		1

19	视频检测模块			1
----	--------	--	--	---

历史记录

#1 - 2022-09-21 09:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-09-21 14:54 - 陆志毅

设备接线安装指导

#3 - 2022-09-26 16:13 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-01-11 17:46 - 陆志毅

设备调试指导，接线已全部完成，剩下调试，3个485转TCP模块，已配置IP和端口，未调通。

#5 - 2023-02-20 09:08 - 陆志毅

除UPS现场需要更换新的设备，其余设备已调试完成。

#6 - 2023-02-21 08:59 - 陆志毅

- 文件T300A.rar 已添加

出差现场主机出现所有设备故障的问题，登录页面的网址栏显示IP/default.asp，Admin账户无法登录，现场主机文件已下载。

#7 - 2023-03-20 18:05 - 陆志毅

空调控制器接线配置指导

#8 - 2023-03-23 18:02 - 陆志毅

空调控制器已通过485转TCP接入主机

#9 - 2023-04-21 09:45 - 陆志毅

摄像头无法查看画面，已指导排查问题

文件

T300A.rar	14.3 MB	2023-02-21	陆志毅
-----------	---------	------------	-----