

项目综合 - 任务 #4648

广州裕翔网络科技有限公司 合同编号：OM20220921-02 邓枢枫（友邦资讯 - 广州办公室装修项目）

2022-09-21 14:12 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
9	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	2
10	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	个	2
11	UPS检测模块	定制	套	1

1. 付款方式：已支付
2. 发货时间：9月21日或者22日 下班前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：广东省广州市天河区林和西横路219号康富来国际中心706室 黄厂创 13710809907

历史记录

#1 - 2022-09-26 16:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-10-31 14:53 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-12-09 17:09 - 黄正梁

设备调试，除报警器和UPS，已完成。

UPS客户不接入

#4 - 2023-01-06 18:32 - 黄正梁

- % 完成从0变更为90

B5报警器调试，已完成

#5 - 2023-01-13 17:09 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- % 完成从 90 变更为 100

市电设备没有短信报警信息发送问题

客户重启了主机，日志暂时无法定位，已联系客户出现问题时候，先不重启主机和SU应用

#6 - 2023-02-03 09:15 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 邓枢枫

项目已完成，请知悉！

#7 - 2023-02-06 10:05 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结