

项目综合 - 任务 #4671

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20220928-03 邓枢枫（北京办公楼项目）

2022-09-29 09:23 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-09-29		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	1.00 小时		
描述					
序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	GW-A6 T400
2	报警主机	OM-B5	台	1	GW-B4
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	GW-TH-B801
4	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1	GW-ACM-A802
5	精密电流互感器	OM-ACM-A100/50	个	1	GW-ACM-A100/50
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	GW-LDA-B801
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	GW-LDA-B601/5
8	一氧化碳传感器	OM-O1-B801	个	1	GW-O1-B801
9	二氧化碳传感器	OM-O2-B801	个	1	GW-O2-B801
<small>1. 付款方式：已付 2. 发货时间：9月29日下午前 3. 技术方案：定制客户的品牌、型号、规格、型号贴备注的型号 4. 发货地址：天津市西青区新科道新园2号楼3门302室，李健接收，1802022636</small>					

历史记录

#1 - 2022-09-30 10:05 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-12 10:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-24 17:57 - 王小京

- % 完成从0变更为30

指导客户安装设备等

#4 - 2022-11-08 12:09 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从王小京变更为邓枢枫

- % 完成从30变更为100

设备调试完成。

#5 - 2022-11-09 11:52 - 邓枢枫

- 状态从调试中变更为完结

