

项目综合 - 任务 #4679

河北矩阵电子科技有限公司 南皮县职教中心 合同编号：OM20220928-15 辛桂明

2022-10-07 09:51 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-10-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-10-30
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
11	UPS检测模块	定制	套	1
12	精密空调检测模块	定制	套	1
13	视频检测模块	定制	套	1

合同已签

款到发货

按常规发货

2022-10-7日发货

甲方提供的交货地址：河北省沧州市南皮县南环中路1号职教中心

收货人：梁云飞
17332383832

联系方式：

历史记录

#1 - 2022-10-07 14:25 - 辛桂明

配电监测器实际发货为8路配电监测器，指导时请注意下接线

#2 - 2022-10-12 10:02 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2022-10-12 14:19 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

陆志毅 辅助该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-10-17 17:46 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为70

该项目还剩余精密空调，视频，短信报警模块尚未调试，请知悉！

#5 - 2022-10-18 09:47 - 黄正梁

- 文件WRWF-1607-02006-03 科华KHJA8~20系列风冷定频房级空调通讯协议HW 002 20210824.pdf 已添加

- 文件3单 10-20k RS232(2)(1).doc 已添加

- 文件SM4944.rar 已添加

UPS : 768-2

精密空调 : 4944

#6 - 2022-10-18 10:22 - 黄正梁

- %完成从70变更为90

空调和视频已经添加完毕，剩余报警器尚未办卡，后续再调试，请知悉！

文件

3单 10-20k RS232(2)(1).doc	443 KB	2022-10-18	黄正梁
WRWF-1607-02006-03 科华KHJA8~20系列风冷定频房级空调通讯协议 HW.002 20210824.pdf	692 KB	2022-10-18	黄正梁
SM4944.rar	1.35 MB	2022-10-18	黄正梁