

项目综合 - 任务 #4686

中业申发建设集团有限公司 合同编号：OM20221011-9 辛桂明 合同编号：OM20221011-9 -1

2022-10-11 09:24 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-11
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台 1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 5
合同已签			
货款下午支付			
按常规发货，客户之前的项目有3个漏水和5个烟雾（都是干接点信号接入）			
2022-10-11日发货			
甲方提供的交货地址：上海市嘉定区江桥镇临夏路1000弄74号602室			
收货人：邵富国		联系方式：18017553182	

历史记录

#1 - 2022-10-12 09:50 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-12 10:04 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2022-10-19 09:17 - 李军海

现场安装人员 朱工 13162739166

#4 - 2022-10-19 09:35 - 王小京

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为30

指导客户安装调试设备。

#5 - 2022-10-28 13:34 - 王小京

- % 完成从30 变更为90

5个温湿度调试正常。

#6 - 2022-10-31 14:48 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

- % 完成从 90 变更为 100

设备调试完成。

#7 - 2022-10-31 16:48 - 辛桂明

- 主题从 中业申发建设集团有限公司 合同编号 : OM20221011-9 辛桂明 变更为 中业申发建设集团有限公司 合同编号 : OM20221011-9 辛桂明
合同编号 : OM20221011-9 -1

客户补购一个短信报警模块 OM-B3

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-10-31日发货

收货地址：上海市闵行区马桥镇银春路2016号地下车库武装部会议室，邵富国收 18017553182

#8 - 2022-11-07 14:41 - 王小京

报警器配置

#9 - 2022-12-15 16:42 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结