

项目综合 - 任务 #4695

江苏心达希信息科技有限公司 合同编号：OM20221013-09 （薛智垚）

2022-10-17 09:53 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-10-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

收货地址：	江苏省扬州市江都区文西路525号星耀天地商务中心11号楼一楼		
收货人：	王凯	电话：	18005251003
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
6	8路NVR	DS-7808N-K2	个	1
7	红外半球摄像机	DS-2CD3325D-I	个	2
8	监控专用硬盘	4T	个	2
10	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1

历史记录

#1 - 2022-10-18 10:09 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-25 16:38 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-28 17:54 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为服务中

- % 完成从0变更为100

设备已调试完成，请知悉！

#4 - 2022-10-31 10:37 - 黄正梁

B3报警器设备调试，已完成

#5 - 2022-11-03 13:51 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为薛智垚

项目已调试完成，请知悉！