

项目综合 - 任务 #4713

陕西朗知方林电子科技有限公司 合同编号：OM20221021-9 辛桂明

2022-10-31 11:04 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
3	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
6	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
8	门磁	OM-ACC-A110	个	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-10-28日发货

甲方提供的交货地址：陕西省西安市新城区解放路108号文德酒店13楼

收货人：王佳

联系方式：18629298455

历史记录

#1 - 2022-10-31 14:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-11-02 16:22 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-06-27 18:19 - 杜小栋

指导安装调试

#4 - 2023-07-04 18:20 - 杜小栋

- % 完成从0变更为90

常规指导安装

#5 - 2023-08-04 17:08 - 杜小栋

指导设备参数配置

#6 - 2023-08-15 15:29 - 杜小栋

主机js采集指导

#7 - 2023-08-17 18:43 - 杜小栋

主机js接口指导数据解析

#8 - 2023-08-22 16:17 - 杜小栋

主机开关量设备js指导解析

#9 - 2023-09-05 15:23 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从90变更为100

设备调试完成

#10 - 2023-09-06 17:45 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结