

项目综合 - 任务 #4716

江苏军成智能系统有限公司 平湖市公安局 合同编号：OM20221027-9 辛桂明

2022-11-01 11:43 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
8	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
9	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，首页刷3D页面

2022-11-1日发货

甲方提供的交货地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道平湖市公安局胜利路66号

收货人：马国军

联系方式：15061902188

历史记录

#1 - 2022-11-01 15:08 - 玉绍涛

主机实为X300A

#2 - 2022-11-02 13:55 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2022-11-03 09:05 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-11-07 16:44 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2022-11-30 16:52 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

#6 - 2022-12-01 16:23 - 杜小栋

- % 完成从10 变更为60

#7 - 2023-01-11 14:44 - 杜小栋

- % 完成从60 变更为80

#8 - 2023-02-06 16:36 - 杜小栋

- % 完成从80 变更为90

#9 - 2023-03-20 12:15 - 杜小栋

指导调试

#10 - 2023-03-20 14:29 - 辛桂明

- 主题从 江苏军成智能系统有限公司 合同编号：OM20221027-9 辛桂明 变更为 江苏军成智能系统有限公司 平湖市公安局 合同编号：OM20221027-9 辛桂明

#11 - 2023-05-10 15:34 - 杜小栋

常规已完成

#12 - 2023-06-20 11:11 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从90 变更为100

已完成

#13 - 2023-06-27 09:48 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结