

## 项目综合 - 任务 #4718

成都古河云科技有限公司 合同编号：OM20221021-5 辛桂明

2022-11-03 09:36 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.70 小时
描述			
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台 3
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 7
3	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个 7
合同已签			
货款已支付			
按常规发货			
2022-11-4日发货			
甲方提供的交货地址：上海浦东新区沪南路2000号(上海农产品中心批发市场)			
收货人：姚叔文		联系方式：18117199417	

## 历史记录

#1 - 2022-11-04 16:57 - 玉绍涛

空调控制器为大榕树款

#2 - 2022-11-09 10:54 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2022-11-15 17:29 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 10

主机IP尝试找回，现场没有232转USB模块，未找回IP，控制器接线调试已指导

#4 - 2022-11-15 17:29 - 陆志毅

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#5 - 2022-11-22 17:14 - 黄正梁

空调控制器可以控制开关机以及温度，部分温度不能控制是客户只学习了18-20的指令，建议客户添加1792-0的空调

#6 - 2022-11-25 08:45 - 陆志毅

空调控制器指导调试

#7 - 2022-12-26 09:02 - 陆志毅  
控制器第三方平台对接指导

#8 - 2023-02-20 09:43 - 陆志毅  
- 状态从 调试中 变更为 服务中  
- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明  
- % 完成从 10 变更为 100

#9 - 2023-03-09 09:54 - 辛桂明  
- 状态从 服务中 变更为 完结