

项目综合 - 任务 #4722

广西鑫焯成科技有限公司 南宁政法学院 合同编号：OM20221103-9 辛桂明

2022-11-05 09:52 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	4
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	2
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
12	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	5
14	UPS检测模块	定制	套	2
15	精密空调检测模块	定制	套	4
16	视频检测模块	定制	套	1
17	现场安装调试		项	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

甲方提供的交货地址：南宁市青秀区金洲路25号太平洋世纪广场A802

收货人：胡一天

联系方式：13387718070

历史记录

#1 - 2022-11-05 09:59 - 辛桂明

6配电监测器 OM-ACM-A601 由于没有库存，使用8路配电监测器贴OM-ACM-A601 型号

#2 - 2022-11-08 17:28 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0 变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-11-09 09:35 - 辛桂明

- 主题从广西鑫烨成科技有限公司 南京政法学院 合同编号：OM20221103-9 辛桂明 变更为 广西鑫烨成科技有限公司 南宁政法学院  
合同编号：OM20221103-9 辛桂明

#4 - 2022-11-14 14:10 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#5 - 2022-11-14 16:01 - 辛桂明

- 文件艾特网能CoolMaster7000 (金鼎) DX定频Modbus 监控协议V2.3.pdf 已添加

#6 - 2022-11-21 10:48 - 陆志毅

- % 完成从 10 变更为 50

现场施工调试4天

#7 - 2022-11-23 09:25 - 陆志毅

- % 完成从 50 变更为 90

现场已施工调试完成

#8 - 2022-11-23 09:28 - 陆志毅

- 文件NandFlash.rar 已添加

#9 - 2022-11-23 09:41 - 陆志毅

- 文件Modbus 通讯协议1.42.03\_C(1).pdf 已添加

- 文件A3-837.asp 已添加

- 文件A3-837.js 已添加

- 文件readme.txt 已添加

英威腾UPS编号：789

精密空调编号：2081、2082

#10 - 2022-11-23 17:40 - 陆志毅

- 状态从已发货 变更为 调试中

现场已验收完成

#11 - 2022-11-24 08:59 - 陆志毅

- 文件动环设备IP汇总.xlsx 已添加

- 状态从调试中 变更为 服务中

- 指派给从陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成从 90 变更为 100

#12 - 2022-12-15 16:40 - 辛桂明

- 状态从服务中 变更为 完结

## 文件

商宇PE协议（用户端）(1).pdf	328 KB	2022-11-05	辛桂明
艾特网能CoolMaster7000（金鼎）DX定频 Modbus 监控协议V2.3.pdf	551 KB	2022-11-14	辛桂明
NandFlash.rar	13.5 MB	2022-11-23	陆志毅
Modbus 通讯协议1.42.03_C(1).pdf	1.81 MB	2022-11-23	陆志毅
A3-837.asp	7.86 KB	2022-11-23	陆志毅
A3-837.js	6.52 KB	2022-11-23	陆志毅
readme.txt	505 Bytes	2022-11-23	陆志毅
动环设备IP汇总.xlsx	9.17 KB	2022-11-24	陆志毅