

项目综合 - 任务 #4723

天津德通电气有限公司 合同编号：ROC202201101-10 杜茂红

2022-11-05 12:01 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2022-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X500	台	1
2	GSM短信报警模块	ROC-B3	台	1
3	声光报警器	ROC-D2	台	1
4	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	4
5	三相电量仪	ROC-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	3
7	配电监测器	ROC-ACM-A602	个	1
8	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	1
10	空调远程控制器	ROC-ACA-A801	个	1
11	蓄电池内阻检测管理模块	ROC-BOD-1180A (2V、6V、12V)	个	1
12	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A	个	32
13	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	个	1
14	16路开关量采集模块	ROC-ACC-A104	个	1
15	UPS检测模块	定制	套	1

- 1、付款方式：已支付
- 2、发货时间：11月9日下午前
- 3、技术方面：常规
- 4、发货地址：天津市西青开发区新兴一支路7号 收货人：康莉 联系方式：15822290158

历史记录

#1 - 2022-11-08 11:10 - 杜茂红
- 文件 UPS协议文档, 3c3prors232协议 (密码123) .7z 已添加

补充UPS协议文档

#2 - 2022-11-09 09:42 - 王慧
- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-11-09 14:54 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-05-13 00:33 - 杜茂红

- 状态从已发货变更为已到货

#5 - 2023-05-24 18:00 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 状态从已到货变更为调试中

#6 - 2023-05-24 18:00 - 黄正梁

设备安装指导

#7 - 2023-07-10 18:17 - 黄正梁

设备安装指导

#8 - 2023-08-22 18:36 - 黄正梁

设备安装指导

#9 - 2023-08-23 18:30 - 黄正梁

设备安装指导

#10 - 2023-08-25 08:49 - 黄正梁

- % 完成从0变更为80

常规设备调试

#11 - 2023-08-30 09:19 - 黄正梁

蓄电池、UPS未调试完成

#12 - 2023-08-30 10:19 - 黄正梁

问题描述：

该主机的232-2/485-4口目前默认是485端口，需要修改为232端口，设备才足够接入

232设备：一台报警器，两台UPS

请知悉！

#13 - 2023-08-30 13:40 - 黄正梁

- 文件#4723+772-1型UPS详细界面数据展示问题日志+20230830.rar 已添加

- 文件梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版(1).pdf 已添加

1693374138777255.png问题描述：

772-1型UPS接入，后台demo跑基本能采集完全，参数展示系统没处理好

#14 - 2023-08-30 16:09 - 张群瑞

#12 楼反馈问题按#4678项目方式处理：RS485-24复用为RS232-2;参考升级补丁中“readme.txt”说明

#13 楼反馈问题需升级libomsm.so

升级补丁目录: 共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#4723 天津德通电气有限公司 合同编号：ROC202201101-10 杜茂红

请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#15 - 2023-08-30 16:50 - 黄正梁

- 文件#4723+UPS数据展示问题测试日志+20230830.rar 已添加

经升级测试验证，以上两个问题已解决，没有其他影响，请知悉！

以上是测试日志包

#16 - 2023-08-30 18:13 - 黄正梁

UPS接入调试

#17 - 2023-09-05 08:27 - 黄正梁

20230731 工时补录

电池组调试，跟进中，调试问题

#18 - 2023-09-05 08:47 - 黄正梁

蓄电池采集问题处理

#19 - 2023-09-08 17:42 - 黄正梁

蓄电池调试，接线问题导致，已解决

文件

UPS协议文档, 3c3prors232协议 (密码123) .7z	585 KB	2022-11-08	杜茂红
#4723+772-1型UPS详细界面数据展示问题日志+20230830.rar	887 KB	2023-08-30	黄正梁
梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版(1).pdf	221 KB	2023-08-30	黄正梁
#4723+UPS 数据展示问题测试日志+20230830.rar	1.64 MB	2023-08-30	黄正梁