

项目综合 - 任务 #4732

大连誉诚科技有限公司 合同编号：OM20221109-09（彭冲）

2022-11-10 14:31 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2022-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.90 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	机房环境监控主机	OM-A6 T300	台	2
2	温湿度探测器	OM-TH-B801	个	4
3	智能电量检测仪	OM-ACM-A801	个	2
4	漏水探测器	OM-LDA-B801	个	5
5	10米漏水感应绳	OM-LDA-B601/10	根	4
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
7	回路电流检测仪	BC-5408	个	2
8	信号采集器	OM-DA C302	个	2
9	中心管理软件	OM-CMP-10	套	1

增加视频接入，视频品牌：海康威视

第七项为外购产品：品牌：百斯特，型号：BC-5408 品名：8路交流开关量采集模块

历史记录

#1 - 2022-11-15 13:54 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-11-17 14:18 - 彭冲

- 描述已更新。

#3 - 2022-11-17 17:42 - 黄正梁

- 描述已更新。

设备安装使用指导

#4 - 2022-11-18 15:06 - 玉绍涛

回路电流检测仪：[#4741](#)

#5 - 2022-11-19 09:43 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2022-11-21 18:19 - 黄正梁

设备安装使用指导

#7 - 2022-11-23 17:37 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 30

设备安装接线指导

#8 - 2022-11-24 17:10 - 彭冲

- 描述 已更新。

#9 - 2022-11-25 08:44 - 陆志毅

- 描述 已更新。

设备安装接线指导

#10 - 2022-11-25 14:08 - 陆志毅

- 描述 已更新。

集中平台已安装，服务器server 2019系统

#11 - 2022-11-28 09:03 - 陆志毅

设备安装接线指导

#12 - 2022-11-28 09:30 - 陆志毅

现场直接接入海康面部识别机 DS-K1T672M, 型号4495

#13 - 2022-11-28 11:42 - 陆志毅

现场为T300A主机，海康门禁接入需研发协助

#14 - 2022-11-28 16:26 - 张群瑞

#13楼反馈问题处理：

- 1、升级“#4495”中升级补丁后，盯盘中下载一个最新的libomsm.so升级；
- 2、参数配置按正常配置就可以，采集数据要勾上；
- 3、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/主机_应用_库（最新）/general/imx6（米尔）/MYS-6ULX-IND

#15 - 2022-11-29 09:49 - 张群瑞

#13楼反馈问题改由别的处理方式：

1、升级补丁已上传盯盘；

2、参数配置按正常配置就可以，采集数据要勾上；

3、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/4732 大连誉诚科技有限公司 合同编号：OM20221109-08（彭冲）

#16 - 2022-11-29 17:24 - 陆志毅

- % 完成从30 变更为50

接入2个视频，一套门禁，第一套设备已安装调试完毕

#17 - 2022-11-30 15:20 - 陆志毅

- 文件 A3-4692.asp 已添加

- 文件 A3-4692.js 已添加

- 文件 SM4692.def 已添加

#18 - 2022-12-01 09:27 - 陆志毅

集中平台远程升级配置

#19 - 2022-12-01 16:14 - 陆志毅

集中平台已添加配置门禁

#20 - 2023-08-29 18:26 - 陆志毅

设备调试指导

文件

A3-4692.asp	4.6 KB	2022-11-30	陆志毅
A3-4692.js	1.33 KB	2022-11-30	陆志毅
SM4692.def	952 Bytes	2022-11-30	陆志毅