

项目综合 - 任务 #4736

福州网控电子科技有限公司 合同编号：OM20221115-20 王丽红

2022-11-15 11:02 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2022-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.40 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	声光报警器	OM-D2	台	2	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
7	精密空调检测模块	定制	套	1	
8	安卓版APP	定制	套	1	显示精密空调数据

甲方提供的交货地址：福建省福州市鼓楼区东六一北路402号汇福楼502室  
收货人：雷静云  
联系方式：17759259120

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：顺丰

发货说明：2022.11.15

历史记录

#1 - 2022-11-17 13:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-11-18 14:27 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-12-06 17:53 - 黄正梁

设备接线指导

#4 - 2022-12-08 16:07 - 黄正梁

- 描述已更新。

20221207

设备安装指导

#5 - 2023-01-06 15:56 - 王丽红

- 文件 (EK251和EK250) Modbus协议 (恒温恒湿) 20190819(1).pdf 已添加

#6 - 2023-05-04 18:35 - 黄正梁

主机登录问题处理

#7 - 2023-06-02 10:21 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 已到货

#8 - 2023-06-02 10:21 - 黄正梁

- 状态从 已到货 变更为 调试中

## 文件

---

(EK251和EK250) Modbus协议 (恒温恒湿) 20190819(1).pdf	151 KB	2023-01-06	王丽红
---	--------	------------	-----