

项目综合 - 任务 #4738

任务 # 4178 (服务中): 河北朝嵩科技有限公司 合同编号 : OM20211206-50 (石家庄光大银行) 王丽红

河北朝嵩科技有限公司 合同编号 : OM20221008-50 (内蒙古图牧吉) 王丽红

2022-11-16 10:44 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2022-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.80 小时

描述

合同清单汇总 :

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 T300A	台		
2	服务器	OM-B5	台		
3	温度传感器	OM-TH-BB01	个		
4	区域漏水探测器	OM-LDA-BB01	个		
5	区域漏水探测器 5M	OM-LDA-BB01S	个		
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个		
7	二氧化碳传感器	OM-CO2	个		
8	精密空调控制模块	定制	套		存在空调型号
9	消防报警模块	定制	套		消防报警项目未接入
10	精密配电和监控模块	定制	套		精密配电项目未接入

甲方提供的交货地址: 河北省石家庄市新华区新石北路1号华融国际4-301
 联系人: 马二林 联系方式: 15200019344

付款说明: 已付50% ;

包装说明: 常规 ,

快递说明: 顺丰

发货说明: 2022.11.16 (发多一对DB9头)

以上为两个清单

详情清单1:

1	服务器主机	OMARA	OM-A6 T300A	台	
2	服务器	OMARA	OM-B5	台	
3	消防报警模块	OMARA	定制	套	
4	精密配电和监控模块	OMARA	定制	套	
5	精密空调控制模块	OMARA	定制	套	
6	温度传感器	OMARA	OM-TH-BB01	个	
7	烟雾探测器	OMARA	OM-ACC-A101	个	
8	区域漏水探测器	OMARA	OM-LDA-BB01	个	
9	区域漏水探测器 5M	OMARA	OM-LDA-BB01S	个	

清单二详情：

精密空调主机	OMARA	OM-R2-S60	是		
精密空调辅机	OMARA	OM-FH-6601	否		
二氧化碳传感器	OMARA	OM-CO2	是		

备注：清单二S60#4178项目利旧使用，需要实现功能：通过主机DO口去控制，温湿度和CO2升时，同时控制所有风机开启或者关闭（风机为干接点）；

历史记录

#1 - 2022-11-16 10:46 - 王丽红

- 描述 已更新。
- 父任务 被设置为#4178

#2 - 2022-11-17 13:54 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给 从 王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-11-19 09:42 - 方翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2023-04-03 10:29 - 陆志毅

精密空调2088
UPS 768-2

已接入

#5 - 2023-04-03 10:29 - 陆志毅

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- 指派给 从 王小京 变更为 陆志毅
- % 完成 从 0 变更为 40

#6 - 2023-04-04 16:37 - 王丽红

此项目精密配电柜不接入

#7 - 2023-05-09 17:45 - 陆志毅

二氧化碳调试指导

#8 - 2023-05-10 17:58 - 陆志毅

- 文件 A3-5101.asp 已添加
- 文件 A3-5101.js 已添加
- 文件 SM5101.def 已添加

一台S60主机已接入温湿度和二氧化碳，已配置报警联动。

文件

A3-5101.asp	4.18 KB	2023-05-10	陆志毅
A3-5101.js	426 Bytes	2023-05-10	陆志毅
SM5101.def	485 Bytes	2023-05-10	陆志毅