

项目综合 - 任务 #4742

河北创能信息科技有限公司 明仁医院主机更换以及功能增加 合同编号：OM20221117-15 辛桂明

2022-11-18 09:19 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-12-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	2	
2	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
3	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
4	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	1	
5	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	1	
6	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	1	
7	UPS检测模块	定制	套	1	
8	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1	
9	手机APP	OM-APP	套	1	

合同已签

货款已支付

按常规发货，明仁医院项目以前采购的主机已经死机，需要接入以前的传感器设备

2022-11-18日发货

甲方提供的交货地址：河北省邯郸市邯山区水厂路与滏西大街交叉口 明仁医院
收货人：张子龙 联系方式：13373107661

历史记录

#1 - 2022-11-19 09:42 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-12-01 10:19 - 王慧

旧项目编号：

[#1734](#)

#3 - 2022-12-26 10:04 - 王小京

- % 完成从 0 变更为 20

#4 - 2022-12-26 17:09 - 王小京
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从20变更为50

配置计算机机房主机 3个温湿度 市电256-2 一个 烟感2 漏水2正常.

#5 - 2022-12-29 17:45 - 王小京
- %完成从50变更为60

#6 - 2023-01-03 15:12 - 王小京
- %完成从60变更为70

计算机机房主机及设备调试完成。

#7 - 2023-01-04 16:23 - 王小京
- %完成从70变更为80

#8 - 2023-01-04 18:05 - 黄正梁
设备调试指导

目前还剩下4个烟感和1个漏水尚未通讯上，平台安装包已提供客户，明天指导安装

#9 - 2023-01-06 09:49 - 王小京
- 文件iTrust系列UPS系统101520kVA通信协议.pdf已添加
- 文件iTrust系列UPS系统101520kVA艾默生UPS.rar已添加

#10 - 2023-01-09 11:27 - 王小京
- 状态从调试中变更为服务中
- 指派给从王小京变更为辛桂明
- %完成从80变更为100

主机调试正常，平台搭建完成。

20230519 平台调试 0.5H

平台接入映射到外网，相关主机以及平台配置、

20230523 常规调试 1H

手机APP调试指导，已完成

20230523 平台调试 0.5H

报警时间不一致问题处理，跟进中

一、wnmp\php\php.ini
编辑这个文件
搜索：date.timezone

二、date.timezone = "Asia/Shanghai"

20230523 平台调试 0.5H

报警时间不一致问题已解决

#11 - 2023-02-06 10:03 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结

文件

iTrust 系列 UPS 系统 101520kVA通信协议.pdf	109 KB	2023-01-06	王小京
iTrust 系列 UPS 系统 101520kVA艾默生 UPS.rar	97.9 KB	2023-01-06	王小京