

## 项目综合 - 任务 #4757

湖北集防科技有限公司 合同编号：OM20221128-09（彭冲）

2022-11-28 16:41 - 彭冲

状态:	服务中	开始日期:	2022-11-28																																								
优先级:	普通	计划完成日期:																																									
指派给:	彭冲	% 完成:	100%																																								
类别:		预期时间:	0.00 小时																																								
目标版本:		耗时:	4.40 小时																																								
<b>描述</b>																																											
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A8 L200</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>声光报警器</td><td>OM-D2</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-B801</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>精密空调检测模块</td><td>定制</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>UPS检测模块</td><td>定制</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>市电检测模块器</td><td>定制</td><td>套</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	OM-A8 L200	台	1	2	声光报警器	OM-D2	台	1	3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	5	精密空调检测模块	定制	套	1	6	UPS检测模块	定制	套	1	7	市电检测模块器	定制	套	1
序号	品名	型号	单位	数量																																							
1	智慧机房主机	OM-A8 L200	台	1																																							
2	声光报警器	OM-D2	台	1																																							
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1																																							
4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1																																							
5	精密空调检测模块	定制	套	1																																							
6	UPS检测模块	定制	套	1																																							
7	市电检测模块器	定制	套	1																																							
监控主机定制：双电源接口，220V和DC48V，不同时通电																																											

### 历史记录

#1 - 2023-08-22 09:03 - 李军海

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-08-25 15:21 - 李凯健

- 文件ET903-E系列V1版本协议(modbus)V1.03 20180801(雅达通讯协议)(2).pdf 已添加

- 文件PPC Modbus protocol V2.1.pdf 已添加

- 文件梦幻城堡及EDX 1~80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

### 设备接线指导

#3 - 2023-09-06 17:01 - 李凯健

- 文件SL1310-RC3-LDS 地址表.xls 已添加

#4 - 2023-09-15 18:26 - 陆志毅

UPS指导接线

#5 - 2023-09-18 18:46 - 李凯健

常规设备调试完成，ups调试完成

#6 - 2023-09-21 16:15 - 李凯健

### 问题描述

1、传感器配置声光模板，设备告警后声光报警器不响，手动控制DO声光报警器会响

1695284129755770.png

1695284683480973.png

#7 - 2023-09-21 16:25 - 张群瑞

把dbCfg.db3、dbData.db3、tmp目录取回来。

#8 - 2023-09-21 16:44 - 李凯健

- 文件#4757湖北集防科技有限公司-设备告警不触发声光.rar 已添加

#9 - 2023-09-21 17:54 - 李凯健

- 文件A3-4964.asp 已添加

- 文件A3-4964.js 已添加

- 文件SM4964.def 已添加

- 文件A3-4965.asp 已添加

- 文件A3-4965.js 已添加

- 文件SM4965.def 已添加

精密空调，智能电表接入完成。

#10 - 2023-09-22 16:32 - 张群瑞

- 文件omdio.conf 已添加

#6 楼声光告警联动问题处理：

1、升级附件：“omdio.conf”文件至主机“/etc/”目录中，30秒中后或者putty登录后台，执行“sync”，然后重启主机系统；

2、联动配置：勾选声光联动。“联动3-联动7选型无联动功能”不需勾选。

#11 - 2023-09-26 18:15 - 李凯健

已更新omdio文件，待客户验证

#12 - 2023-10-08 14:40 - 张群瑞

#6楼声光告警联动问题处理2：

1、声光报警器接到NO8；

2、指导现场在“NO8”和“GND”面板丝印位置对应贴上标签“警号-”

#13 - 2024-07-18 19:02 - 李凯健

设备告警配置指导

#14 - 2024-07-19 14:07 - 李凯健

配合测试告警，验收

#15 - 2024-07-31 20:10 - 李凯健

- 状态从新建变更为服务中

- 指派给从李凯健变更为彭冲

- % 完成从0变更为100

## 文件

ET903-E系列 V1版本协议 ( modbus ) V1.03 20180801 ( 雅达通讯协议 ) (2).pdf	MB	2023-08-25	李凯健
PPC Modbus protocol V2.1.pdf	1.43 MB	2023-08-25	李凯健
梦幻城堡及EDX 1~80KS通讯协议中文版2019.pdf	379 KB	2023-08-25	李凯健
SL1310-RC3-LDS 地址表.xls	93 KB	2023-09-06	李凯健
#4757湖北集防科技有限公司-设备告警不触发声光.rar	708 KB	2023-09-21	李凯健
A3-4964.asp	6.97 KB	2023-09-21	李凯健
SM4964.def	3.11 KB	2023-09-21	李凯健
A3-4964.js	5.09 KB	2023-09-21	李凯健
A3-4965.asp	6.36 KB	2023-09-21	李凯健
A3-4965.js	4.21 KB	2023-09-21	李凯健
SM4965.def	2.01 KB	2023-09-21	李凯健
omdio.conf	120 Bytes	2023-09-22	张群瑞