

项目综合 - 任务 #4762

长春市华誉网络科技有限公司 长春市公主岭区联通 合同编号：OM20221130-15 辛桂明

2022-12-01 15:29 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-12-31
指派给:	杜小栋	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.30 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
2	短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180A	个	2
10	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A	个	64
11	电流/温度检测模块	OM-BAT-L804	个	2
12	精密空调检测模块	定制	套	2
13	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

先测试，付款后发货

按常规发货

甲方提供的交货地址：吉林省长春市汽开区保利拉菲公馆大都汇S1栋1508室

收货人：李芳蕾
15948789322

联系方式：

历史记录

#1 - 2022-12-02 11:40 - 王慧

长春腾邦 复购项目

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-12-05 13:45 - 辛桂明

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2022-12-05 16:26 - 辛桂明

- 文件工频机10-200KSGiant&Auraro RS232.xls 已添加

#4 - 2022-12-06 09:07 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-12-06 16:42 - 杜小栋
- 状态从已发货变更为调试中

#6 - 2022-12-07 15:04 - 杜小栋
^P005Q3GS

#7 - 2022-12-09 16:47 - 杜小栋
- % 完成从0变更为10

#8 - 2022-12-27 15:58 - 杜小栋
- 文件STULZ-Protokoll_V1_2_1 C1002 C5000 C6000通讯协议.pdf 已添加

2050-1	OM-CYBC5000
--------	-------------

#9 - 2023-01-04 15:38 - 杜小栋
- % 完成从10变更为20

#10 - 2023-01-05 16:10 - 杜小栋
指导安装

#11 - 2023-01-31 09:20 - 陆志毅
- 文件 微信图片_20230131090502.jpg 已添加

现场反馈UPS电池组已安装好，不方便拆卸，蓄电池检测模块不接入；
现场无法停电，三相电量仪暂时不接；
短信模块没有卡，暂时未调试；
其余常规设备已接入，3D图已上传。

#12 - 2023-01-31 11:55 - 陆志毅
精密空调已接入，按客户要求只接了一台，编号：2050-1

#13 - 2023-01-31 15:50 - 陆志毅
UPS已接入，编号：825-2

#14 - 2023-01-31 16:07 - 陆志毅
- 文件#4762长春市华誉网络+声光告警无法触发+20230131.rar 已添加

声光报警无法触发，需研发协助处理。

#15 - 2023-02-01 09:03 - 陆志毅

声光告警第一次告警还是无法触发，重复告警可以触发，与客户沟通暂时先这样。

遗留问题：

1. 另一台精密空调需要厂家寄通讯卡后再接入。
2. 电话卡暂时未办，后续办卡继续调试。
3. 三相电表未接，如后续甲方要求接入，再继续调试。

#16 - 2023-02-01 09:23 - 张群瑞

反馈问题排查处理：

- 1、跑omDemo1的时候，跑不出指令问题：“libomserd.so”库版本问题，重新升级“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\patch\NandFlash\libomserd.so”。
- 2、声光报警联动未触发问题：远程调试未发现异常。

排查步骤流程：<1>关闭其他传感器设备，只单独启动触发传感器，<2>omAppSU.ini中“delay”参数改成1000-2000；<3>手动运行AppSU测试；

- 3、omOneNetPost应用未启动问题：该应用为定制选项，默认不启动，需进行配置：“omapp.conf”中（omx_post1net=""）参数配置成（omx_post1net="omOneNetPostsetup"）

- 4、声光告警第一次告警还是无法触发，重复告警可以触发问题：待验证。

5. 遗留问题继续跟进

#17 - 2023-02-17 15:27 - 杜小栋

- % 完成 从 20 变更为 60

短信猫一配置完成

#18 - 2024-02-08 17:04 - 李凯健

短信告警配置指导

文件

工频机10-200KSGiant&Auraro RS232.xls	149 KB	2022-12-05	辛桂明
STULZ-Protokoll_V1_2_1 C1002 C5000 C6000通讯协议.pdf	85.9 KB	2022-12-27	杜小栋
微信图片_20230131090502.jpg	56.7 KB	2023-01-31	陆志毅
#4762长春市华誉网络+声光告警无法触发+20230131.rar	1.02 MB	2023-01-31	陆志毅