

项目综合 - 任务 #4764

广西千卫智能科技有限公司 合同编号：OM20221130-9 辛桂明 复购

2022-12-02 16:46 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2022-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-12-31
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
8	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	2
9	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	80
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
12	UPS检测模块	定制	套	2

合同已签

货款已支付

按常规发货

发货地址以发货单为准

历史记录

#1 - 2022-12-06 09:42 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！（藤县金安复购）

#2 - 2022-12-12 10:15 - 玉绍涛

蓄电池为华塑

#3 - 2023-02-15 17:57 - 黄正梁

设备安装指导

#4 - 2023-02-16 18:10 - 黄正梁

蓄电池安装指导

#5 - 2023-11-23 18:02 - 陆志毅

设备调试指导。

#6 - 2023-11-24 18:01 - 陆志毅

蓄电池安装接线指导

#7 - 2023-11-25 17:25 - 陆志毅

20231125蓄电池远程升级接入完成