

项目综合 - 任务 #4767

新疆凯硕达信息科技有限公司 合同编号：OM20221205-12
 邓枢枫（中储粮新疆分公司直属库网络安全改造项目）

2022-12-06 09:30 - 邓枢枫

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2022-12-06 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 邓枢枫 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 15.00 小时 |

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
|----|-------------|-----------------|----|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X500 | 台 | 1 |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 3 |
| 5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 |
| 6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 |
| 7 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 3 |
| 8 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 3 |
| 9 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 个 | 2 |
| 10 | 双门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 个 | 1 |
| 11 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 个 | 1 |
| 12 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 3 |
| 13 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 视频检测模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 15 | 交换器检测模块 | 定制 | 套 | 1 |

1. 付款方式：已支付
2. 安装时间：12月8日
3. 技术力量：常规
4. 发货地址：新疆乌鲁木齐新市区文光路万科城市之光2号楼1单元1001 段金鑫 18199318657
5. 快递：发顺丰

历史记录

#1 - 2022-12-06 09:49 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-12-09 13:55 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-02-07 13:46 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2023-02-07 14:09 - 黄正梁

设备安装指导

#5 - 2023-02-09 18:12 - 黄正梁

设备安装指导

#6 - 2023-02-10 15:54 - 黄正梁

设备安装指导

#7 - 2023-02-13 18:17 - 黄正梁

除了交换机和视频接入，其他已经调试完毕

#8 - 2023-02-14 16:25 - 黄正梁

问题现象：接入NVR，添加视频型号是：3078-0，NVR型号：DS-7804N-R2/4P(B) 画面没有调用成功。

需要研发协助远程调试

#9 - 2023-02-14 17:11 - 张群瑞

- 文件hk nvr web 报错.txt 已添加

- 文件QQ图片20230214170551.png 已添加

现场NVR，web版本较新，推测为web版本兼容性导致，需要重新调试，调试时间暂时无法评估；

需要公司内部搭建调试环境进行调试；

#10 - 2023-02-15 10:06 - 黄正梁

- 文件A3-3078.asp 已添加

定制项调试

经在公司的138、145环境测试，替换161环境上下载的A3-3078.asp文件

家里的NVR可以成功接入

下一步，在升级此文件到客户主机，清理浏览器缓存或者换其他浏览器再试一下

#11 - 2023-02-20 19:16 - 黄正梁

问题：

- 1、市电电压不准确，零线未接 未解决
- 2、温湿度阈值调整，已解决
- 3、NVR接入，客户用其他电脑的IE浏览器可以查看到。已解决
- 4、B5报警器，客户办理的卡是网络卡，等办理好卡在调，用户管理未添加人员号码

#12 - 2023-02-21 08:46 - 黄正梁

- 文件NVR.jpg 已添加

客户反馈IE浏览器查看视频照片

#13 - 2023-03-06 11:42 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成 从0 变更为90

该项目除交换机，其他已经调试完成

#14 - 2023-03-14 09:20 - 黄正梁

- 文件20230210_8433212_Comware MIB-20230210_1089291_473262_0.zip 已添加

- 文件20210923_6181667_Comware_MIB-20210918_635750_30003_0.zip 已添加

华三交换机定制项协议测试

型号：H3C S5800

IP：10.16.8.254

端口：161

密码：[zcl@123](#) (账号不写，SNMP只写团队名)

本地电脑地址：10.128.19.250 255.255.255.240

#15 - 2023-04-04 18:18 - 黄正梁

1、空调运行状态添加开发 已完成

2、空调来电自启功能调试 跟进中

#16 - 2024-04-15 18:00 - 黄正梁

系统打不开问题处理

#17 - 2024-04-17 17:38 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从90 变更为100

- 1、系统无法访问问题处理，已解决
- 2、空调自启功能，已解决
- 3、市电电压采集值不稳定问题，接线松动导致，已解决

#18 - 2024-05-06 14:26 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为邓枢枫

项目完结指派，请知悉！

#19 - 2024-05-06 15:45 - 邓枢枫

- 状态从服务中变更为完结

文件

| | | | |
|--|-----------|------------|-----|
| hk nvr web 报错.txt | 485 Bytes | 2023-02-14 | 张群瑞 |
| QQ图片20230214170551.png | 356 KB | 2023-02-14 | 张群瑞 |
| A3-3078.asp | 29.3 KB | 2023-02-15 | 黄正梁 |
| NVR.jpg | 1.2 MB | 2023-02-21 | 黄正梁 |
| 20230210_8433212_Comware MIB-20230210_1089291_473262_0.zip | 4.86 MB | 2023-03-14 | 黄正梁 |
| 20210923_6181667_Comware_MIB-20210918_635750_30003_0.zip | 4.57 MB | 2023-03-14 | 黄正梁 |