

项目综合 - 任务 #4810

上海韵曦信息科技有限公司（合同编号：OM20220907-23）（斯坦威之家——成都店）（农能艺）

2022-12-26 15:22 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2022-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1	上海主机房
2	225转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	1	上海主机房
3	集中端	OM-CMP-10	套	1	上海主机房
4	温度变送器	OM-FH-8801	个	1	成都店
5	空调远传控制器	OM-ACA-A801	个	1	成都店
6	烟感探测器（485通讯）	OM-ACC-A131	个	1	成都店
7	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	1	成都店
8	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	1	成都店

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022-12-23

上海地址：上海市静安区西藏北路147号，聚力，18117582295

成都地址：成都市龙泉驿区西河镇林家巷77号千禧苑 毛军 18148141181

历史记录

#1 - 2022-12-26 15:25 - 农能艺

备注：和任务#3451主机搭建统一的集中监控管理平台。

#2 - 2022-12-30 09:16 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-01-03 11:26 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-01-04 15:32 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为60

现场调试不通 判断是485转TCP的问题 需要把485转TCP和温湿度发回公司测试

#5 - 2023-02-23 09:14 - 陆志毅

- 指派给从王小京变更为陆志毅

#6 - 2023-03-20 18:04 - 陆志毅

常规设备已全部接入完成

485转TCP无法采集烟感和空调控制器，需要在其他那里填入65536.