

项目综合 - 任务 #4833

贵州航远科技有限公司 合同编号：OM20230110-9 公安局项目 辛桂明

2023-01-10 13:42 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-10
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6
7	红外探测器	OM-ACC-A110	个	1

合同已签

先发货再付款

按常规发货，C100主机型号贴OM-A6 X200，其它不变

2022-1-10日发货

甲方提供的交货地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市西山大道北段入口(南州国际星岸北侧约100米) 黔南州公安局
收货人：彭小兵 联系方式：18275270182

历史记录

#1 - 2023-01-11 09:04 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-01-13 17:23 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2023-01-16 14:04 - 杜小栋

- % 完成从0变更为80

#4 - 2023-01-16 14:05 - 杜小栋

剩余市电未接其余完成

#5 - 2023-03-09 17:01 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从80变更为100

已完成

#6 - 2023-04-19 11:24 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结