

项目综合 - 任务 #4835

北京世纪诚丰金属制品有限公司 合同编号：OM20230106-09（彭冲）

2023-01-12 17:37 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-01-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.70 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	AEM-810	台	5
2	报警主机	CY-MonitorAlarm	台	1
3	温湿度传感器	THB21	个	8
4	三相电量仪	BP-DTSD33660	个	5
5	精密电流互感器		个	15
6	区域漏水检测器	BP-803	个	5
7	区域漏水检测电缆-10M	BP-803L	根	5
8	蓄电池内阻检测管理模块	CY-MU254/6-RS5	个	5
9	蓄电池内阻检测器	CY-BMS	个	256
10	霍尔电流传感器100I	CY-IS	个	8
11	双门门禁控制器	CY-BL101（双门）	个	5
12	IC卡发卡器	CY-U20E	个	1
13	IC读卡器	CY-G1201	个	10
14	出门按钮	CY-A01B	个	10
15	IC卡	CY-B3	张	10
16	单门磁力锁	CY-S280C	个	10
17	烟雾探测器	BP8609	个	8
18	232转TCP/IP通讯转换器		个	1
19	UPS检测模块	UT201	套	6
20	精密空调检测模块	定制	套	1
21	配电柜检测模块	定制	套	1
22	开关电源检测模块	定制	套	1
23	消防检测模块	定制	套	1
24	集中端	定制	套	1
25	双机热备软件	定制	套	1

型号为客户型号，非常规

监控主机为OM-A6 X300A

蓄电池检测器的编号：

- 1-24 一组
- 1-32 一组
- 1-64 两组
- 1-72 一组

历史记录

#1 - 2023-01-12 17:39 - 彭冲

- 描述已更新。

#2 - 2023-01-17 13:43 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-02-07 10:34 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-02-10 13:41 - 彭冲

- 描述已更新。

#5 - 2023-02-21 09:15 - 彭冲

增加一套机房内的设备，清单如下：

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	SEM-810	台	1
2	温湿度传感器	THB21	个	4
3	三相电量仪	BP-DTSD3966	个	1
4	精密电流互感器		个	3
5	区域漏水检测器	BP-803	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	BP-803L	根	1
7	蓄电池内阻检测管理模块	CY-MJ254B-R35	个	1
8	蓄电池内阻检测器	CY-BMS	个	32
9	霍尔电流传感器100I	CY-1S	个	2
10	双门门禁控制器	CY-BL101 (双门)	个	1
11	IC读卡器	CY-G1001	个	2
12	出门按钮	CY-AB1B	个	2
13	单门磁力锁	CY-S280C	个	2
14	烟雾探测器	BP809	个	4

#6 - 2023-09-11 14:15 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从陆志毅变更为杜小栋

#7 - 2023-10-17 12:33 - 杜小栋

现场指导

#8 - 2023-10-18 22:19 - 杜小栋

现场调试

#9 - 2023-10-19 19:37 - 杜小栋

现场调试

#10 - 2023-11-13 15:12 - 杜小栋

指导门禁安装

#11 - 2023-12-07 17:02 - 杜小栋

安装跟进

#12 - 2024-01-03 16:48 - 杜小栋

安装完成，待调试

#13 - 2024-03-05 20:40 - 杜小栋

现场调试，服务器配置

#14 - 2024-03-06 22:02 - 杜小栋

两台主机，一台ups，平台配置完成

#15 - 2024-05-20 15:46 - 杜小栋

指导平台配置