

项目综合 - 任务 #4845

江苏军成智能系统有限公司 平湖市乍浦镇公安分局项目 合同编号：OM20221206-12 辛桂明

2023-02-06 15:10 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-06
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
8	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，X300A主机贴X300型号，首页3D图（用我们现成的放上去）

2023-2-7日发货

甲方提供的交货地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇天妃路35号嘉兴市港区分局

收货人：马国军

联系方式：15061902188

历史记录

#1 - 2023-02-07 08:54 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-02-09 14:13 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-05-05 19:37 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

发送接线说明

#4 - 2023-08-10 17:22 - 杜小栋

#5 - 2023-10-09 16:33 - 杜小栋
精密空调指导接线

#6 - 2023-10-27 16:39 - 杜小栋
常规已完成

#7 - 2023-11-03 11:23 - 杜小栋
- % 完成从0 变更为100

已完成

#8 - 2023-11-07 17:13 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

#9 - 2024-02-01 09:09 - 辛桂明
- 状态从 调试中 变更为 完结