

项目综合 - 任务 #4858

广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购） OM20230517-16
OM20230811-5 OM20230906-10

2023-02-13 13:41 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-28
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
9	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
15	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
16	视频检测模块	定制	套	1
17	精密空调检测模块	定制	套	2
18	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

先测试好等客户通知发货

甲方提供的交货地址：广西钦州市大岭路旧物资局大院润建公司

收货人：杨前华

联系方式：18977705552

历史记录

#1 - 2023-02-15 09:38 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-02-16 14:28 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-02-19 11:34 - 陆志毅
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从0变更为10

动环屏门禁设备安装接线指导

#4 - 2023-02-20 19:21 - 黄正梁
设备安装指导

#5 - 2023-02-24 16:58 - 黄正梁
设备安装指导

#6 - 2023-03-16 17:46 - 黄正梁
门禁门磁锁安装指导，已完成

#7 - 2023-03-17 18:00 - 黄正梁
门禁权限配置指导

#8 - 2023-05-17 13:59 - 辛桂明
- 主题从广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购）变更为广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购） OM20230517-16

客户单门磁力锁和3个精密电流互感器丢失，现在重新采购补充到项目上；

序号	品名	型号	单位	数量
1	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
2	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2023-5-17日发货

甲方提供的交货地址：广西钦州市宫保南一巷21号
收货人：廖文荣 联系方式：18077730708

#9 - 2023-05-18 17:58 - 黄正梁

主机系统配置调试指导

#10 - 2023-07-05 18:12 - 黄正梁

电流环以及门磁锁安装指导

#11 - 2023-08-11 08:58 - 辛桂明

- 主题从广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购） OM20230517-16 变更为广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购） OM20230517-16 OM20230811-5

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1				动环触摸屏	OM-ACC-A103		个	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：根据之前本项目的清单配置

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：广西钦州市宫保南一巷21号

联系人1：廖文荣

联系电话1：18077730708

发货日期1：2023-8-11

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

#12 - 2023-08-16 17:48 - 黄正梁

触摸屏安装调试指导，已完成

#13 - 2023-08-23 18:28 - 黄正梁

设备调试

#14 - 2023-09-06 13:44 - 辛桂明

- 主题从广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购） OM20230517-16 OM20230811-5 变更为广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州三医院 合同编号：OM20230206-12 辛桂明（复购） OM20230517-16 OM20230811-5 OM20230906-10

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1693978862200664.png	个	1	迈世
2	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16939788609870535.png	个	3	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1693978834470244.png	个	2	迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世

10									世	
合计									迈	
									世	

主机接入设备说明：接入到原来的主机上，之前的这几个东西弄丢

传感器配置说明：按照之前的配置改地址，之前的这几个设备弄丢

动环屏显示说明：接入到原来的动环屏上

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：广西钦州市官保南一巷21号

联系人1：廖文荣

联系电话1：18077730708

发货日期1：2023-9-6

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

#15 - 2023-09-13 17:50 - 黄正梁

- % 完成从10 变更为50

#16 - 2023-09-14 09:00 - 黄正梁

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2(1).pdf 已添加

精密空调协议

型号：2077-0

文件

艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2(1).pdf	418 KB	2023-09-14	黄正梁
--	--------	------------	-----