

项目综合 - 任务 #4860

重庆朗鑫电力设备有限公司 合同编号：OM20220213-09（彭冲）复购

2023-02-14 10:58 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2023-02-14	
优先级:	普通	计划完成日期:		
指派给:	彭冲	% 完成:	100%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	1.00 小时	
描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	8
地址：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇大刘郢村				联系人：姜玖红 手机号：15922964735

历史记录

#1 - 2023-02-16 14:29 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2023-02-22 13:40 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-03-15 17:56 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 杜小栋 变更为 彭冲

- % 完成从 0 变更为 100

已完成

#4 - 2023-10-13 09:50 - 彭冲

- 状态从 调试中 变更为 完结