

项目综合 - 任务 #4861

云洲国电（北京）科技有限公司 合同编号：OM20230214-09（彭冲）

2023-02-14 10:59 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.80 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
2	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	10
3	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	10
4	UPS检测模块	定制	套	2
5	消防主机检测模块	定制	套	2
6	精密空调检测模块5M	定制	套	3

历史记录

#1 - 2023-02-16 14:29 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2023-02-27 09:37 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2024-06-21 17:53 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-07-08 18:10 - 李凯健

设备接线，安装指导

#5 - 2024-07-09 17:53 - 李凯健

- 文件ET903-E系列V1版本协议(modbus)V1.02 20180511新.pdf 已添加

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0)YMK33系列集中旁路-2020-08-05.pdf 已添加

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议(YDC33系列电平通讯协议)(V3.1.02)-2020-08-05.pdf 已添加

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300-2020-08-05.pdf 已添加

- 文件ups测试记录40k.txt 已添加

- 文件ups测试记录150k.txt 已添加

- 文件电表测试记录.txt 已添加

常规设备调试完成，ups，电表协议测试完成

现场定制项

两台ups，两个协议

两个电表，一个协议

八台空调，两个协议

#6 - 2024-07-10 08:41 - 李凯健

四个电表，一个协议

#7 - 2024-07-10 18:04 - 陆志毅

漏水已重新调试，10个手拉手接在485-2。

#8 - 2024-07-10 18:05 - 陆志毅

精密空调协议测试，一个10台空调，目前测出2种协议，一种小机，一种大机。

1720605893768636.png

1720605898409059.png

#9 - 2024-07-11 10:16 - 李凯健

- 文件 SL1308-CT2K 地址表 (用户2022) .xls 已添加

- 文件 风冷定频监控协议-CN.pdf 已添加

#10 - 2024-07-11 18:33 - 李凯健

- 文件 359 ADL400 导轨式多功能电能表安装说明书 V1.8(1).pdf 已添加

- 文件 电表测试记录.txt 已添加

- 文件 SL1308-CT2K 地址表 (用户2022) .xls 已添加

- 文件 风冷定频监控协议-CN.pdf 已添加

电表协议测试完成

#11 - 2024-07-11 18:34 - 李凯健

定制项数量

四个电表，两种协议

十台空调，两种协议

两台ups，两种协议

#12 - 2024-07-12 15:25 - 彭冲

合同上共七个协议开发，按照实际分配，分别是：

UPS协议2个

精密空调协议2个

智能电表协议2个

消防主机协议1个 (RS485)

#13 - 2024-11-28 19:12 - 李凯健

- 文件 A3-4966.asp 已添加
- 文件 A3-4966.js 已添加
- 文件 SM4966.def 已添加
- 文件 A3-4965.asp 已添加
- 文件 A3-4965.js 已添加
- 文件 SM4965.def 已添加
- 文件 A3-4989.asp 已添加
- 文件 A3-4989.js 已添加
- 文件 SM4989.def 已添加

定制项调试完成，消防主机没有485卡，暂时不接入

UPS编号791

#14 - 2024-11-28 19:13 - 李凯健

- 文件 A3-4617.js 已添加
- 文件 A3-4617.asp 已添加
- 文件 SM4617.def 已添加

文件

ET903-E系列 V1版本协议 (modbus) V1.02 20180511新.pdf	238 KB	2024-07-09	李凯健
KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0)YMK33系列集中旁路-2020-08-05.pdf	1.32 MB	2024-07-09	李凯健
KSTAR UPS MODBUS协议(YDC33系列3电平通讯协议) (V3.1.02)-2020-08-05.pdf	932 KB	2024-07-09	李凯健
KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300-2020-08-05.pdf	2.06 KB	2024-07-09	李凯健
ups测试记录40k.txt	2.69 KB	2024-07-09	李凯健
ups测试记录150k.txt	2.25 KB	2024-07-09	李凯健
电表测试记录.txt	5.08 KB	2024-07-09	李凯健
SL1308-CT2K 地址表 (用户2022) .xls	32 KB	2024-07-11	李凯健
风冷定频监控协议-CN.pdf	725 KB	2024-07-11	李凯健
电表测试记录.txt	1.24 KB	2024-07-11	李凯健
359 ADL400 导轨式多功能电能表安装说明书 V1.8(1).pdf	1.93 MB	2024-07-11	李凯健
SL1308-CT2K 地址表 (用户2022) .xls	32 KB	2024-07-11	李凯健
风冷定频监控协议-CN.pdf	725 KB	2024-07-11	李凯健
A3-4966.asp	5.68 KB	2024-11-28	李凯健
A3-4966.js	3.32 KB	2024-11-28	李凯健
SM4966.def	1.86 KB	2024-11-28	李凯健
A3-4965.js	4.07 KB	2024-11-28	李凯健
A3-4965.asp	6.28 KB	2024-11-28	李凯健
SM4965.def	2.03 KB	2024-11-28	李凯健
A3-4989.asp	5.08 KB	2024-11-28	李凯健
A3-4989.js	1.95 KB	2024-11-28	李凯健
SM4989.def	1.36 KB	2024-11-28	李凯健
A3-4617.js	599 Bytes	2024-11-28	李凯健
A3-4617.asp	9.68 KB	2024-11-28	李凯健
SM4617.def	4.75 KB	2024-11-28	李凯健