

项目综合 - 任务 #4863

河南中盾智能电子有限公司 (合同编号: OM20230213-15) (郑州中原科技城管理委员会科技与金融创新局 (大数据管理局) 政务数据机房建设工程项目) (农能艺)

2023-02-14 17:43 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.80 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1	加2G SD卡
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温度传感器	OM-T1H-S801	个	5	
5	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	2	
8	区域漏水检测探头-5M	OM-LDA-S801/5	根	2	
9	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180A	个	2	
10	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-680A	个	64	
11	霍尔电流传感器100	OM-BAT-L801/100	个	2	霍尔电流/温度监测模块。(电流互感器本贴标签)
12	串口1接口控制器	OM-ACC-A111	个	3	
13	指纹密码刷卡一体机 (IC)	FFplus+IC模块	个	3	
14	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3	
15	IC卡	OM-ACC-A120	张	15	
16	红外磁力锁	OM-ACC-A122	个	3	
17	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
18	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	5	
19	精密空调检测模块	OM-AC-NY	套	2	
20	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	1	
21	视频检测模块	OM-SP-NY	套	1	
22	3D界面	OM-3D	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快速说明: 常规

发货日期: 2023-02-15

交货地址: 河南省郑州市龙翔四街如意河七和文义口郑东新区智慧城市管理中心 白阳 15093106635

历史记录

#1 - 2023-02-16 14:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2023-02-20 11:42 - 农能艺

- 文件 KHNA-X25~50 系列风冷列间空调和KHJA-P25~100 系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 (49).pdf 已添加

- 文件 模块化UPS上位机Modbus监控协议_002_.pdf 已添加

空调和UPS协议已经上传。

#3 - 2023-02-22 13:50 - 王慧

- 描述已更新。

若需要改SD卡存储数据，则修改smdat.asp
及smalarm.asp文件，将“db_Open("/NandFlash/dbData.db3")”改为“db_Open("/media/mmcblk0p1/dbData.db3");”

项目实际内存卡为16G，需修改数据存储路径

#4 - 2023-02-27 09:24 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#5 - 2023-02-27 18:05 - 陆志毅

设备安装接线指导

#6 - 2023-03-01 17:10 - 陆志毅

- %完成从0变更为20

门禁调试指导

#7 - 2023-03-03 17:24 - 陆志毅

门禁新增用户授权指导

#8 - 2023-03-08 10:44 - 农能艺

- 文件3D界面.png已添加

3D界面已经上传

#9 - 2023-03-09 17:25 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从20变更为50

常规设备已调试完成，报警器暂未办卡。

#10 - 2023-03-14 16:42 - 陆志毅

- 文件A3-4930.asp已添加

- 文件A3-4930.js已添加

- 文件SM4930.def已添加

精密空调和UPS已接入。

UPS : 814

#11 - 2023-04-20 18:02 - 陆志毅

蓄电池报警，经排查为蓄电池温度升高超出范围触发告警，已指导现场将范围设置为10-35度，已解决。

#12 - 2023-04-23 20:47 - 陆志毅

蓄电池1044无法查询历史数据及告警数据，具体告警项无法显示，待处理。

#13 - 2023-04-24 17:10 - 张 群瑞

#12楼反馈问题请将现场相关调试记录、数据取回来：

- 1、omDemo1测试记录；
- 2、dbCfg.db3
- 3、tmp目录；

#14 - 2023-04-25 10:55 - 陆 志毅

- 文件 蓄电池调试记录数据.rar 已添加

蓄电池数据已测试取回

#15 - 2023-04-27 16:21 - 张 群瑞

#12楼反馈的问题处理升级补丁已上传网盘：

- 1、网盘目录：网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#2955 安徽众创中原摩图电子有限公司\upd2
- 2、参考“readme.txt”说明；
- 3、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；
- 4、告警数据暂不支持具体告警项

#16 - 2023-04-27 16:27 - 张 群瑞

#12楼反馈的问题处理升级补丁已上传网盘：

- 1、网盘目录：网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#2955 安徽众创中原摩图电子有限公司\upd2
- 2、参考“readme.txt”说明；
- 3、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；
- 4、告警数据暂不支持具体告警项

#17 - 2023-04-27 17:44 - 陆 志毅

- 文件【钰鑫】收敛模块规约.pdf 已添加

蓄电池管理模块协议已上传

#18 - 2023-04-27 18:02 - 陆 志毅

- 文件 已删除(【钰鑫】收敛模块规约.pdf)

#19 - 2023-04-27 18:02 - 陆志毅

- 文件【钰鑫电气】收敛模块点表V3.02.xlsx 已添加

#20 - 2023-04-28 17:43 - 李凯健

蓄电池管理模块更新，能查询到历史数据和报警查询

#21 - 2023-05-12 17:09 - 陆志毅

客户反馈门禁查询到的记录时间不对，已指导使用软件校准门禁控制器时间。

#22 - 2023-09-08 16:55 - 李凯健

客户反馈在使用过程中出现一分钟左右的所有设备故障，不好确定问题，不能远程拷贝主机文件，待下次远程后拷贝主机文件分析问题。

#23 - 2024-06-11 16:22 - 陆志毅

- 文件0611.zip 已添加

现存问题：

1、告警查询只能查今天的，历史数据记录是完整的

2、精密空调无法查询历史数据

#24 - 2024-06-11 16:23 - 陆志毅

1718094193816875.png 1718094205307722.png

#25 - 2024-06-17 18:30 - 李凯健

报警主机配置指导

文件

KHNA-X25~50系列风冷列间空调和KHJA-P25~100系列风冷变频房级空调通讯协议 YVWK 0020240101.pdf			农能芝
模块化UPS上位机Modbus监控协议_002_.pdf	1.18 MB	2023-02-20	农能芝
3D界面.png	582 KB	2023-03-08	农能芝
A3-4930.asp	5.2 KB	2023-03-14	陆志毅
SM4930.def	1.49 KB	2023-03-14	陆志毅
A3-4930.js	1.98 KB	2023-03-14	陆志毅
蓄电池调试记录数据.rar	859 KB	2023-04-25	陆志毅
【钰鑫电气】收敛模块点表V3.02.xlsx	19.6 KB	2023-04-27	陆志毅
0611.zip	21.2 MB	2024-06-11	陆志毅