

项目综合 - 任务 #4865

北京智为博纳科技有限公司 合同编号：OM20230210-16 辛桂明

2023-02-17 14:36 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-17
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.30 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	配电柜开关检测	OM-ACM-A601	个	1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	5
6	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	5
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	3
8	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	2
9	IC卡发卡器	OM-ACC-A115	个	1
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	3
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
12	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	3
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
14	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	新风机检测模块	定制	套	2
17	视频检测模块	定制	个	8
18	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2023-2-17日发货

甲方提供的交货地址：青海省西宁市五四西路43号
收货人：丁锦涛 联系方式：18062115953

历史记录

#1 - 2023-02-21 11:45 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2023-02-23 15:31 - 陆志毅

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2023-03-06 08:58 - 陆志毅

设备安装接线指导

#4 - 2023-03-16 18:09 - 陆志毅

定制项对接

#5 - 2023-03-17 18:04 - 陆志毅

门禁接线指导

#6 - 2023-03-20 17:55 - 陆志毅

- 文件 微信图片_20230320170816.jpg 已添加

#7 - 2023-03-23 18:01 - 陆志毅

- % 完成 从 0 变更为 30

精密空调测试已接入，编号：2050

配电柜已测试待开发

已安装的常规设备已调试

#8 - 2023-03-24 17:27 - 陆志毅

2台配电列头柜已升级接入

2台空调已接入

1套门禁已接入

#9 - 2023-04-01 16:57 - 陆志毅

UPS远程调试，暂未通讯

#10 - 2023-04-03 11:16 - 陆志毅

- 文件 SM4639.rar 已添加

#11 - 2023-04-03 11:16 - 陆志毅

- 文件 SM4929.rar 已添加

#12 - 2023-04-12 18:06 - 陆志毅

集中平台安装完成

#13 - 2023-04-13 18:21 - 陆志毅

主机已添加3D图，集中平台配置完成30%

#14 - 2023-04-14 17:15 - 李凯健

平台温湿度，漏水，精密空调，配电柜，摄像头配置完成

#15 - 2023-07-05 18:09 - 陆志毅

- 文件 powernet441.zip 已添加

- 文件 UPS Network Management Card - Modbus Register Map for Symmetra PX 20-160 kW.pdf 已添加

- 文件 通讯协议.pdf 已添加

短信报警已经配置，现场待办卡。

SNMP施耐德UPS远程测试，现场网络不通。

#16 - 2023-07-07 15:32 - 陆志毅

- 文件 A3-808.asp 已添加

- 文件 A3-808.js 已添加

SNMP施耐德UPS远程接入完成，编号：808

#17 - 2023-07-07 16:12 - 陆志毅

平台已配置UPS测点

此项目剩余短信报警器未办卡测试。

#18 - 2023-07-10 18:15 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 30 变更为 90

门禁使用指导

#19 - 2023-10-24 17:54 - 陆志毅

客户反馈服务器硬盘被格式化，经远程查看平台文件还在，但是起不来，原来为win10系统，经沟通重新换server系统部署平台。

#20 - 2023-10-26 15:27 - 陆志毅

集中平台已重新安装配置完成。

#21 - 2023-10-27 18:56 - 陆志毅

集中平台因服务器死机导致mysql无法启动，远程调试尝试恢复未能成功，待处理。

#22 - 2023-10-31 17:46 - 陆志毅

集中平台已重新安装配置完成。

#23 - 2023-10-31 18:03 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#24 - 2023-11-23 16:08 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成从 90 变更为 100

#25 - 2024-02-01 09:09 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

微信图片_20230320170816.jpg	47.2 KB	2023-03-20	陆志毅
SM4639.rar	5.36 KB	2023-04-03	陆志毅

SM4929.rar	2.8 KB	2023-04-03	陆志毅
powernet441.zip	263 KB	2023-07-05	陆志毅
UPS Network Management Card -Modbus Register Map for Symmetra PX 20-1600MM.pdf	1.15 MB	2023-07-05	陆志毅
通讯协议.pdf	1.15 MB	2023-07-05	陆志毅
A3-808.asp	9.78 KB	2023-07-07	陆志毅
A3-808.js	1.97 KB	2023-07-07	陆志毅