

项目综合 - 任务 #4868

天津磐石基业科技股份有限公司 合同编号：OM20230217-08 （天津港项目二期）王丽红

2023-02-20 16:23 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量
1	服务器主机	DM-A8 X300A	台	2
2	温度传感器	DM-TH-8801	个	2
3	三相电表	DM-ACM-AB01	个	2
4	单相电表互感器	DM-ACM-A200100	个	2
5	电表互感器	DM-ACM-AB02	个	2
6	双路漏电控制	DM-LDA-8801	个	2
7	双路漏电控制-16M	DM-LDA-880710	套	2
8	红外探测器	DM-ACC-A100	个	2
9	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个	2
10	消防联动控制器	DM-ACC-A2164	个	2

甲方提供的交货地址：天津市东港区空港经济区第二道中道1200号

联系人：林娜 联系方式：1862200376

备注：若想替客户之前采购有剩余的，此项目后续还需精密空调和UPS后期待客户确认后，再新增需求；

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2023.2.22（测完即发）

历史记录

#1 - 2023-02-22 11:50 - 方翠婵

- 描述已更新。

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2023-02-24 09:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2023-03-03 17:23 - 陆志毅

设备调试指导

#4 - 2023-03-08 18:17 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成 从 0 变更为 10

## 设备调试指导

#5 - 2023-06-19 14:26 - 李凯健

### 问题描述

1、客户反馈收到主机无法登录主机系统界面，没有修改过密码，拷贝主机整个Nandflash文件夹

icon\_rar.gif

#6 - 2023-06-21 14:20 - 李凯健

- 文件PwdInit.cfg 已添加

主机Nandflash文件夹中放入PwdInit.cfg文件，重启主机，可以正常进入主机界面

#7 - 2023-06-21 14:23 - 李凯健

一台主机常规设备调试完成

#8 - 2023-08-01 17:43 - 陆志毅

第三方平台对接指导

#9 - 2024-02-01 17:31 - 陆志毅

漏水故障，初步排查判断设备的通讯口已损坏。

#10 - 2024-08-05 17:31 - 陆志毅

机房搬迁一套设备后出现故障，已指导排查。

## 文件

---

PwdInit.cfg	0 Bytes	2023-06-21	李凯健
-------------	---------	------------	-----