

项目综合 - 任务 #4876

白城市元祥科技有限公司 合同编号：OM20230220-30 （涉密财务室+机房） 王丽红

2023-02-24 16:27 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2023-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时

描述

机房A明细：机房动环检测（机房28平）

动环检测					
1.	动环控制主机	DMARA	DM-AB-X000		是
2.	报警主机	DMARA	DM-BB		是
3.	UPS检测模块	DMARA	定制		是
4.	蓄电池内阻检测模块	DMARA	DM-B00-1180A (2V, 6V, 12V)		否
5.	蓄电池内阻检测器	DMARA	DM-B00-600A (6V, 12V)	是	否
6.	精密空调检测模块	DMARA	定制		是
7.	区域漏水检测器	DMARA	DM-LDA-8801		是
8.	区域漏水检测器-25M	DMARA	DM-LDA-8801/25		是
9.	温度探测器	DMARA	DM-ACC-A101		否

机房B明细：涉案财物室动环检测（56平方米）

2. 安全的监控系统					
1.	动环控制主机	DMARA	DM-AB-C100		是
2.	报警主机	DMARA	DM-BB		是
3.	三相电表	DMARA	DM-ACM-A801		是
4.	异常电流互感器	DMARA	DM-ACM-A300/100		否
5.	温度探测器	DMARA	DM-TH-S801		否
6.	温度探测器	DMARA	DM-ACC-A101		否
7.	电源开关12V/5A	DMARA	RS-SP-12		否

甲方提供的交货地址：吉林省白城市幸福大街55-2号（元祥科技）
 联系人：付强 联系方式：18204392009

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2023.2.27

子任务:

任务 # 4939: 白城市元祥科技有限公司 合同编号 : OM20230321-30 (白城市洮北区人民检察院) 王丽红

完结

历史记录

#1 - 2023-02-27 09:26 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-02-27 17:39 - 玉绍涛

C100配置16个烟感、16个温湿度、1个三相电量仪，SU会跑死。

#3 - 2023-02-28 16:19 - 玉绍涛

- 文件log.txt已添加

#4 - 2023-02-28 17:04 - 玉绍涛

请试读注意:

C100的所有传感器同时告警数量不能超过14个。超过14个系统SU会死掉。请试读时不要全部开启断报警测试。

SU死掉后可将开关量设备或烟感报警，将告警数量降到14个以内重新应用SU及恢复正常。

与该项目问题一致 [#4128](#)

#5 - 2023-03-07 09:43 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2023-03-17 17:55 - 杜小栋

指导安装

#7 - 2023-04-04 10:03 - 王丽红

备注: 以上货物延长半年质保, 悉知!

#8 - 2023-04-07 09:12 - 王丽红

白城市元祥科技有限公司 合同编号 : OM20230407-07 (蓄电池检测器) 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
	蓄电池巡检器	DM-800-600A (6V, 12V)		

交货地址: 吉林省白城市幸福南大街59-2号(元祥科技)

收货人: 付强

联系方式: 18204360006

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2023.04.07

#9 - 2024-12-06 11:47 - 玉泽海

已申请质保外远程调试支持，望熟知。

#10 - 2024-12-06 17:35 - 杜小栋

设备指导接线

文件

log.txt	8.39 KB	2023-02-28	玉绍涛
---------	---------	------------	-----