

项目综合 - 任务 #4880

公司名称：南平市云硕科技有限公司 合同编号：ROC202301023-15 杜茂红

2023-02-27 11:29 - 杜茂红

状态:	服务中	开始日期:	2023-10-27																														
优先级:	普通	计划完成日期:																															
指派给:	杜茂红	% 完成:	90%																														
类别:		预期时间:	0.00 小时																														
目标版本:		耗时:	1.70 小时																														
描述																																	
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>ROC-A6 X500</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>温湿度传感器</td><td>ROC-TH-B801</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>区域漏水检测器</td><td>ROC-LDA-B801</td><td>个</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>区域漏水检测电缆-5M</td><td>ROC-LDA-B601/5</td><td>根</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>烟雾探测器</td><td>ROC-ACC-A101</td><td>个</td><td>14</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	ROC-A6 X500	台	1	2	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	3	3	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	5	4	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	5	5	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	14
序号	品名	型号	单位	数量																													
1	智慧机房主机	ROC-A6 X500	台	1																													
2	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	3																													
3	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	5																													
4	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	5																													
5	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	14																													
1、付款方式：已支付																																	
2、发货时间：3月2日下午前																																	
3、技术方面：实际发X300或者X300A主机，主机标签贴X500的牌。另外，技术远程指导需注意，客户本次一共采购了14个烟感，这个项目只需要接入4个烟感，已画施工点位和系统图纸，注意查看。																																	
4、发货地址：福建省宁德市公安局 收货人：林孝渠 联系方式：18650476681																																	
子任务:																																	
任务 # 5314: 公司名称：南平市云硕科技有限公司 合同编号：ROC202301023-15 杜茂红			调试中																														

历史记录

#1 - 2023-02-28 11:49 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-03-07 09:43 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-10 09:36 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2023-06-12 18:25 - 黄正梁

- 描述已更新。

设备调试指导

#5 - 2023-10-27 16:48 - 杜茂红

- 主题从公司名称：南平市云硕科技有限公司 合同编号：ROC20230222-13 杜茂红 变更为 公司名称：南平市云硕科技有限公司 合同编号：ROC202301023-15 杜茂红

- 开始日期从2023-02-27 变更为2023-10-27

#6 - 2023-12-04 18:20 - 黄正梁

设备调试

#7 - 2024-01-02 09:14 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 杜茂红

该项目进度无法设置100%,实际已调试完成, 请知悉!

文件

平面图 (系统、点位施工图) .dwg	4.74 MB	2023-02-27	杜茂红
---------------------	---------	------------	-----