

项目综合 - 任务 #4883

青海博浩创新科技有限公司 合同编号：OM20230223-30（李家峡项目）王丽红

2023-02-28 09:21 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-J4E 1300A	台		
2	温度传感器	DM-TM-S601	个		
3	区域漏水控制器	DM-LDA-S801	个		
4	区域漏水控制电缆 6M	DM-LDA-S801S	根		
5	蓄电池内阻检测管理模块（升级版）	DM-BCD-118E (2V, 4V, 12V)	个		
6	蓄电池内阻检测器	DM-BCD-600 (6V, 12V)	个		
7	生态/温度控制模块	DM-BAT-LE84	个		
8	射灯/声控控制器	DM-ACC-A111	个		
9	人脸识别一体机	DL-KTY243MF	个		
10	出口按钮	DM-ACC-A118	个		
11	IC卡	DM-ACC-A120	张		
12	刷脸终端	DM-ACC-A123	个		
13	物联网开关采集模块	DM-ACC-A124	个		消防监控配件
14	精密空调控制模块	定制	张		
15	UPS控制模块	定制	张		
16	移动巡检终端APP	DM-APP	套		华为UPS和精密空调

甲方提供的交货地址：青海省西宁市城西区胜利路22号1号楼1100室
联系人：王丽红 联系方式：18609181562

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：货物齐全测试完即发货

历史记录

#1 - 2023-02-28 11:55 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-03-07 09:44 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2023-03-13 18:03 - 杜小栋

- 状态从已发货 变更为 调试中

指导安装

#4 - 2023-03-29 18:06 - 杜小栋
指导安装

#5 - 2023-04-10 17:04 - 杜小栋
指导安装调试

#6 - 2023-04-17 17:54 - 杜小栋
剩余问题待客户排查

#7 - 2023-04-26 21:07 - 杜小栋
指导客户映射主机

#8 - 2023-06-15 18:40 - 杜小栋
剩余app