

项目综合 - 任务 #4891

江苏军成智能系统有限公司 越城公安局项目 合同编号：合同编号：OM20230301-20 辛桂明

2023-03-03 10:00 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
8	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，X300A主机贴X300型号，首页刷3D图（用我们现有的）

2023-3-3日发货，后续单独发外购的

甲方提供的交货地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道绍兴市公安局越城区分局世纪东街107号
收货人：马国军 联系方式：15061902188

历史记录

#1 - 2023-03-07 09:45 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2023-03-28 19:18 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

常规设备指导调试

#3 - 2023-05-22 18:26 - 杜小栋

常规调试已完成

#4 - 2023-05-30 19:01 - 杜小栋

- 文件SM4939.zip 已添加

已完成

#5 - 2023-05-30 19:01 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#6 - 2023-06-12 14:08 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

文件

SM4939 .zip

3.63 KB

2023-05-30

杜小栋