

项目综合 - 任务 #4897

江苏军成智能系统有限公司 西湖区公安局 合同编号：OM20230306-23 辛桂明

2023-03-07 09:11 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
8	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，X300A主机贴X300型号，首页刷3D页面（用我们之前画好的就行）

2023-3-7 发货

甲方提供的交货地址：浙江省杭州市西湖区晴川街123号（杭州市公安局西湖区分局）
收货人：马国军 联系方式：15061902188

历史记录

#1 - 2023-03-07 14:59 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-03-16 17:12 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-05-04 19:30 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-05-08 15:19 - 杜小栋

- % 完成从0变更为30

常规已调试完成

#5 - 2023-05-09 17:58 - 杜小栋

- % 完成 从 30 变更为 80

精密空调 调试完成

#6 - 2023-05-12 15:33 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成 从 80 变更为 100

已完成

#7 - 2023-05-19 09:59 - 辛桂明

- 状态 从 已发货 变更为 完结