

## 项目综合 - 任务 #4910

北京清沃科技有限公司 合同编号：KJGX-23001（重点客户，样品项目）

2023-03-13 09:35 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2023-03-13	
优先级:	普通	计划完成日期:		
指派给:	彭冲	% 完成:	100%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	1.60 小时	
描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
5	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1

### 历史记录

#1 - 2023-03-14 09:16 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-16 17:14 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-03-20 16:09 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2023-03-20 17:46 - 李凯健

- % 完成从0变更为30

### 设备接线指导

#5 - 2023-03-21 17:40 - 李凯健

报警主机配置完成，主界面显示默认3D图，单相电量仪客户未接入主机

#6 - 2023-03-22 15:23 - 李凯健

单相电量仪接线指导，全部设备接入调试完成

#7 - 2023-03-22 15:23 - 李凯健

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从李凯健变更为彭冲

- % 完成从30变更为100

#8 - 2023-04-13 18:37 - 李凯健  
指导修改主机系统界面logo

#9 - 2024-05-17 18:40 - 彭冲  
- 状态从 *服务中* 变更为 *完结*