

项目综合 - 任务 #4923

青岛川古电子有限公司 预制舱动环项目 合同编号：OM20230315-24 辛桂明

2023-03-17 14:50 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-17
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A602	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
15	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
16	精密空调检测模块	定制	套	2
17	UPS检测模块	定制	套	1
18	视频检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2023-3-17日发货

甲方提供的交货地址：青岛市城阳区流亭街道月河路川古电子
收货人：刘忠翰 联系方式：13210028038

历史记录

- #1 - 2023-03-20 11:37 - 王慧
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- #2 - 2023-03-20 15:50 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货
- #3 - 2023-03-27 09:36 - 辛桂明
- 文件 Modbus 通讯协议1.42.03_C.doc 已添加

#4 - 2023-03-27 16:27 - 杜小栋
- 状态从已发货变更为调试中

指导安装

#5 - 2023-04-04 09:11 - 辛桂明
- 文件新机架modbus协议.xlsx 已添加

#6 - 2023-04-04 18:28 - 杜小栋
指导安装

#7 - 2023-04-06 19:22 - 杜小栋
- %完成从0变更为40

剩余精密空调 视频 其余完成

#8 - 2023-04-07 18:38 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明
- %完成从40变更为100

已完成

#9 - 2023-04-19 11:23 - 辛桂明
- 状态从调试中变更为完结

文件

Modbus 通讯协议1.42.03_C.doc	1.31 MB	2023-03-27	辛桂明
新机架modbus协议.xlsx	22 KB	2023-04-04	辛桂明