

## 项目综合 - 任务 #4934

新疆达卜浏信息科技有限公司 合同编号：OM20230320-05 邓枢枫

2023-03-21 13:59 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台 1
3	声光报警器	OM-D2	台 1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 2
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个 1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个 3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根 1
9	精密空调检测模块	OM-KT-F1	套 1
10	3D界面	OM-3D	张 1
1. 付款方式：已付 2. 发货时间：3月22号 下班前 3. 技术力量：常规 4. 发货地址：乌鲁木齐中山路体彩中心（人民广场旁），邮编8300172003			

## 历史记录

#1 - 2023-03-21 16:09 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-24 15:12 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-25 11:38 - 邓枢枫

- 文件DME3000协议.zip已添加

#4 - 2023-04-25 17:57 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

## 设备接线指导

#5 - 2023-04-27 17:28 - 李凯健

一个漏水，一个温湿度，声光报警器接入完成

#6 - 2023-04-27 17:30 - 李凯健

精密空调接入完成，品牌：艾默生，型号DME12MCP1，编号2057。

#7 - 2023-05-04 14:07 - 邓枢枫

- 文件3D效果图.png 已添加

#8 - 2023-05-11 17:55 - 李凯健

3D图更新

#9 - 2023-05-12 17:31 - 李凯健

报警模板配置完成，客户现场使用电信卡，已让客户更换移动卡

#10 - 2023-06-12 16:49 - 李凯健

三相电量仪接入完成，客户现场使用电信卡，报警主机寄回刷固件升级

#11 - 2023-07-10 18:45 - 李凯健

短信报警器配置完成

#12 - 2023-07-10 18:48 - 李凯健

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 邓枢枫

- % 完成从 20 变更为 100

#13 - 2023-07-12 11:54 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

---

DME3000协议.zip	2.45 MB	2023-04-25	邓枢枫
3D效果图.png	894 KB	2023-05-04	邓枢枫