

项目综合 - 任务 #4935

江苏军成智能系统有限公司 建德公安局 合同编号：OM20230320-13 辛桂明

2023-03-21 15:27 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-30
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100A	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
7	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
9	声光报警器	OM-D2	台	1
10	UPS检测模块	定制	套	1
11	精密空调检测模块	定制	套	2

合同已签

货款已支付

按常规发货，T100A主机型号 贴为OM-A6 X300

2023-3-22发货

甲方提供的交货地址：浙江省杭州市建德市新安江街道建德市公安局白沙路173号

收货人：崔俊俊

联系方式：19996698093

历史记录

#1 - 2023-03-21 16:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-03-22 09:05 - 辛桂明

首页刷3D，使用我们现有的3D图

#3 - 2023-03-24 15:13 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-06-07 16:43 - 杜小栋

- % 完成从0变更为10

指导安装

#5 - 2023-07-17 17:18 - 杜小栋

16路接线指导

#6 - 2023-09-12 17:38 - 杜小栋

空调指导接线，待调试