

项目综合 - 任务 #4938

邢台恒洲电子科技有限公司 合同编号：OM20230323-02 李晓玲

2023-03-23 11:27 - 李晓玲

状态:	已发货	开始日期:	2023-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
9	UPS检测模块	定制	台	1
10	视频检测模块	定制	套	1

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：3月23号 下班前
3. 技术力量：常规
4. 发货地址：河北省邢台市信都区守敬北路238号守敬E世界522 刘振龙 18903190015

历史记录

#1 - 2023-03-23 13:58 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-03-24 15:22 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2023-09-14 17:45 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-01-15 17:45 - 李凯健

常规设备调试完成，一个温湿度故障待排查

#5 - 2024-03-01 17:06 - 李凯健

短信报警模块调试完成