

项目综合 - 任务 #4939

任务 # 4876 (已发货): 白城市元祥科技有限公司 合同编号: OM20230220-30 (涉密财务室+机房) 王丽红

白城市元祥科技有限公司 合同编号: OM20230321-30 (白城市洮北区人民检察院) 王丽红

2023-03-23 15:12 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量
1	蓄电池内阻检测管理模块 (并感器)	DM-BOD-1180A (2V, 6V, 12V)	个	2
2	声光报警器	DM-DZ	只	2
3	蓄电池内阻检测器	DM-BOD-600A (6V, 12V)	个	2

甲方提供的交货地址: 吉林省白城市幸福路大润发2号(元祥科技)
联系人: 周鑫鑫 联系方式: 1573450005

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2023.03.23

备注: #4876项目因为甲方不付款停工, 客户将#4876机房28平清单X300主机用于本项目使用及其他传感器补充, 本项目原配置清单如下:

1	智慧机房主机	DMARA	DM-AE-X300A	台	1
2	报警主机	DMARA	DM-BS	台	1
3	声光报警器	DMARA	DM-DZ	个	2
4	声光报警模块	DMARA	DM-UPS1H	块	1
5	蓄电池内阻检测管理模块	DMARA	DM-BOD-1180A (2V, 6V, 12V)	个	2
6	蓄电池内阻检测器	DMARA	DM-BOD-600A (6V, 12V)	个	2

历史记录

#1 - 2023-03-23 15:15 - 王丽红

- 主题从白城市元祥科技有限公司 合同编号: OM20230321-30 王丽红 变更为白城市元祥科技有限公司 合同编号: OM20230321-30 (白城市洮北区人民检察院) 王丽红

- 描述已更新。

#2 - 2023-03-24 09:47 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2023-03-24 15:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-04-10 17:09 - 杜小栋

- % 完成从0变更为20

蓄电池已调试完成

#5 - 2023-04-19 17:11 - 黄正梁

更换的电池内阻模块接入调试，地址为33

原来损坏的模块地址是28，需要修改地址，柱形图才会连贯

#6 - 2023-04-23 17:51 - 杜小栋

蓄电池异常模块远程修改完成

#7 - 2023-06-02 17:21 - 杜小栋

ups暂不做接入

#8 - 2023-08-14 17:14 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为王丽红

- % 完成从20变更为100

蓄电池调试完成

#9 - 2023-10-18 14:15 - 王丽红

- 状态从已发货变更为完结