

项目综合 - 任务 #4943

江苏军成智能系统有限公司 绍兴市公安局上虞区分局 合同编号：OM20230324-26 辛桂明

2023-03-27 09:21 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述				
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
8	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
9	精密空调检测模块	定制	套	1
合同已签				
货款已支付				
按合同型号发货，X300A主机标贴型号为OM-A6 X300，首页刷3D图（用我们现有的）				
2023-3-27日发货				
甲方提供的交货地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道绍兴市公安局上虞区分局王充路1117号				
收货人：崔俊俊			联系方式：19996698093	

历史记录

- #1 - 2023-03-27 13:41 - 王慧
 - 指派给从王慧变更为杜小栋
- #2 - 2023-03-29 09:28 - 方翠婵
 - 状态从新建变更为已发货
- #3 - 2023-05-31 18:12 - 黄正梁
 - 描述已更新。
 - 状态从已发货变更为调试中
 - % 完成从0变更为90

精密空调接入，已完成

#4 - 2023-06-01 18:55 - 杜小栋
- 文件SM4939.zip 已添加
- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明
- % 完成从90 变更为100

已完成

#5 - 2023-06-12 14:09 - 辛桂明
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

SM4939.zip	3.63 KB	2023-06-01	杜小栋
------------	---------	------------	-----