

项目综合 - 任务 #4953

西安山顿电子科技有限公司（合同编号：OM20230328-05）（国药集团西安生物制药有限公司）（农能艺）

2023-03-30 15:46 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2023-03-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.90 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电视-5M	OM-LDA-B801/5	根	1	
8	串行I/O控制器	OM-ACC-A111	个	1	
9	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
12	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1	
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
14	精密空调检测模块	OM-AC-NY	套	1	
15	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	1	
16	视频检测模块	定制	套	1	
17	3D背屏	OM-3D	套	1	
18	手机APP	V1.0	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快速说明：常规

发货日期：2023-03-31

交货地址：陕西省西安市碑林区雁塔路东新科贸电脑城C座二楼C2-8 易思报 13571991030

历史记录

#1 - 2023-03-30 18:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-04 18:07 - 李凯健

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备接线指导

#3 - 2023-04-11 18:28 - 李凯健

设备安装指导

#4 - 2023-04-13 11:40 - 李凯健

- 文件5-20kW小型机房空调Modbus协议.pdf 已添加

#5 - 2023-04-13 13:38 - 李凯健

- 文件 梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2022.pdf 已添加

#6 - 2023-04-19 18:42 - 陆志毅

门禁远程调试以及使用指导，已能正常使用，暂未调试主机

#7 - 2023-04-20 18:54 - 李凯健

精密空调协议开发完成，品牌：山特，编号4932

#8 - 2023-04-20 18:55 - 李凯健

常规设备调试完成

#9 - 2023-04-20 18:55 - 李凯健

UPS，精密空调接入完成，UPS编号768

#10 - 2023-04-24 10:12 - 李凯健

主机配套APP已经发给客户

#11 - 2023-04-25 16:14 - 李凯健

门禁和摄像头接入主机完成

#12 - 2023-04-26 18:42 - 李凯健

指导修改主机端口，修改成8888

#13 - 2023-04-27 10:53 - 李凯健

问题描述

1、客户把主机地址映射到外网，外网地址访问[222.90.233.222:8888](http://222.90.233.222:8888)，用户名Admin 密码ysy855401

2、客户在外网使用手机APP登录，APP服务器地址填写<http://222.90.233.222:8888>，输入正确的用户名密码登录，提示用户名密码错误。

主机中wwwpub里的“index.asp”“index.html”“login.asp”三个文件已经取回，libomdev.so文件日期是2017/8/25。

icon\_rar.gif <http://www.8888.com>

#14 - 2023-04-27 16:50 - 李凯健

摄像头插件安装指导，手机APP问题记录

#15 - 2023-05-04 10:35 - 农能芝

- 文件3D界面.png 已添加

#16 - 2023-05-05 09:21 - 李凯健

- 文件 A3-4932.asp 已添加

- 文件 A3-4932.js 已添加

- 文件 SM4932.def 已添加

#17 - 2023-05-06 11:29 - 李凯健

- 文件 已删除(A3-4932.js)

#18 - 2023-05-06 11:29 - 李凯健

- 文件 A3-4932.js 已添加

#19 - 2023-05-06 16:13 - 李凯健

更换UPS接入型号完成，编号772-7。

调整空调页面测点显示完成。

#20 - 2023-05-15 17:41 - 陆志毅

摄像头远程调试，经排查，现场摄像头网络不通，待现场处理。

#21 - 2023-05-16 14:21 - 陆志毅

摄像头已调试完成，现场修改了摄像头，网络已通讯正常。

#22 - 2023-05-24 17:12 - 李凯健

主机SSH漏洞待处理，和客户沟通先关闭SSH功能，过等保

#23 - 2023-05-26 11:55 - 农能芝

客户已付押金，领取一台X300A新机出来测试，给王总工修复SSH漏洞。修复好后邮寄给客户

#24 - 2023-05-30 17:46 - 李凯健

- % 完成 从 10 变更为 90

更新3D图，解决SSH高危漏洞问题，待客户过等保验证。

#25 - 2023-06-12 18:12 - 李凯健

摄像头附件安装指导

#26 - 2023-07-21 09:09 - 李凯健

- 文件 关闭ssh功能.rar 已添加

关闭SSH功能文件路径：\\192.168.0.9\share\升级支持\通用\VM6

#27 - 2023-07-25 10:01 - 李凯健

B3主机使用电信卡，已联系寄回升级，APP已发给客户

#28 - 2023-07-28 14:24 - 农能芝

- 主题 从 西安山顿电子科技有限公司 (合同编号：OM20230328-05) (陕西国药集团) (农能芝) 变更为

#29 - 2023-08-08 17:37 - 李凯健

短信报警器调试完成

#30 - 2023-08-11 17:03 - 李凯健

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 农能芝

- % 完成 从 90 变更为 100

#31 - 2024-01-04 17:56 - 李凯健

门禁卡丢失, 重新配置完成

#32 - 2024-02-04 17:38 - 李凯健

主机无法登陆故障排查

#33 - 2024-06-05 18:28 - 李凯健

收不到报警短信问题排查, 重新拔插卡后解决

## 文件

5-20kW小型机房空调Modbus协议.pdf	383 KB	2023-04-13	李凯健
梦幻城堡 1-20KS通讯协议中文版2022.pdf	588 KB	2023-04-13	李凯健
3D界面.png	637 KB	2023-05-04	农能芝
A3-4932.asp	5.6 KB	2023-05-05	李凯健
SM4932.def	4.12 KB	2023-05-05	李凯健
A3-4932.js	3.2 KB	2023-05-06	李凯健
关闭ssh功能.rar	1.43 KB	2023-07-21	李凯健