

项目综合 - 任务 #4956

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230329-60 （保定地表水厂） 王丽红

2023-03-30 16:31 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.80 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
8	精密空调检测模块	定制	套	1
9	UPS检测模块	定制	套	1
10	配电柜检测模块	定制	套	1

11、视频接入、门禁接入各一套（客户自调）

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林
联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：主机贴标T100,其他常规

快递说明：常规

发货说明：2023.03.31

历史记录

#1 - 2023-03-30 17:58 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-03-31 15:32 - 玉绍涛

- 描述 已更新。

（启用2个开关量烟感）主机配置好B3、B5后，重启SU可以正常发出告警信息；断电重启主机（10min）都没有再发出告警电话及短信信息，手动重启SU立马就能发出信息。

#3 - 2023-03-31 16:21 - 张群瑞

#2楼反馈问题，需升级操作：

升级补丁：（要进行两次USB升级操作）

1、先升级全局USB升级补丁：“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\\_update\patch”

2、再升级T100A USB升级补丁：“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\\_update\patch-T100A”

备注：USB升级操作时需注意是否定制了主机型号，如果定制了型号，需将“patch-T100A”目录改为“patch-”+相应的型号名称。

#4 - 2023-04-06 09:57 - 玉绍涛

根据楼上操作升级补丁测试，重启主机及SU都能正常发出告警信息，#2楼的问题已解决。

#5 - 2023-04-14 14:55 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2023-05-18 17:03 - 陆志毅

- 文件 博野水厂-UPS串口通信协议2021版中文.docx 已添加

- 文件 博野水厂-电表-dgl1.pdf 已添加

#7 - 2023-05-29 15:53 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为50

精密空调已接入：2066

UPS已接入：768

#8 - 2023-06-01 10:01 - 陆志毅

- 文件 电表.txt 已添加

20230530门禁、视频远程接入，电表协议已测试

#9 - 2023-06-09 11:18 - 陆志毅

- 文件 A3-4648.asp 已添加

- 文件 A3-4648.js 已添加

- 文件 SM4648.def 已添加

#10 - 2023-06-25 17:53 - 陆志毅

- 文件 PEX3 DX空调MODBUS监控协议\_V1.00.pdf 已添加

#3932市二院项目已完结，现更换精密空调，已远程调试处理完成。

文件

---

博野水厂-UPS串口通信协议2021版中文.docx	165 KB	2023-05-18	陆志毅
博野水厂-电表-dgl1.pdf	5.07 MB	2023-05-18	陆志毅
电表.txt	1.31 KB	2023-06-01	陆志毅
A3-4648.asp	6.19 KB	2023-06-09	陆志毅
A3-4648.js	4.01 KB	2023-06-09	陆志毅
SM4648.def	4.49 KB	2023-06-09	陆志毅
PEX3 DX空调MODBUS监控协议_V1.00.pdf	550 KB	2023-06-25	陆志毅