

项目综合 - 任务 #4959

公司名称：湖北云图智胜科技有限公司 合同编号：ROC20230329-10 杜茂红

2023-03-31 14:29 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述
清单：

序号	品名	型号	位 单	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	1
2	报警主机	ROC-B5	台	1
3	声光报警器	ROC-D2	台	1
4	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	1
5	三相电量仪	ROC-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	3
7	配电监测器	ROC-ACM-A601	个	1
8	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	1
10	蓄电池内阻检测管理模块	ROC-BOD-1180A (2V、6V、12V)	个	2
11	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A (6V、12V)	个	32
12	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L801	个	2
13	红外探测器	ROC-ACC-A100	个	1
14	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	1
15	精密空调检测模块(软件)	定制	个	1
16	UPS检测模块(软件)	定制	个	1
17	视频检测模块(软件)	定制	个	1

- 1、付款方式：已支付
- 2、发货时间：4月4日下班前
- 3、技术方面：常规
- 4、发货地址：湖北省襄阳市保康县马桥镇尧治河路尧化指挥中心办公大楼 收货人：董懋
联系方式：18696197256

历史记录

#1 - 2023-03-31 16:51 - 杜茂红

- 文件 megatec 3 phase protocol v1_1a 高频机通讯协议(1)UPS通讯协议.pdf 已添加

UPS通讯协议。

#2 - 2023-03-31 17:26 - 杜茂红

- 文件 DME协议(精密空调协议).zip 已添加

#3 - 2023-04-03 09:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#4 - 2023-04-06 15:13 - 玉绍涛

X300A主机，断电重启发不出告警信息，报警查询里已经有报警记录；重启SU可以发出信息，一旦断电重启后就发不出。

#5 - 2023-04-10 16:37 - 玉绍涛

putty、winscp进不了后台。提示访问被拒绝。

#6 - 2023-04-10 17:03 - 张群瑞

#4、5楼反馈问题，需升级操作：

升级补丁：（将以下升级补丁拷贝到U盘进行升级操作,只升级一次）

1、全局USB升级补丁：“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch”

2、X300A USB升级补丁：“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-X300A”

备注：USB升级操作时需注意是否定制了主机型号，如果定制了型号，需将"patch-T100A"目录改为“patch-”+相应的型号名称。

#7 - 2023-04-12 13:57 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#8 - 2023-04-17 17:13 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为20

设备接线指导

文件

megatec 3 phase protocol v1_1a 高频机通讯协议(1)UPS通讯协议.pdf	174 KB	2023-03-31	杜茂红
DME协议（精密空调协议）.zip	2.7 MB	2023-03-31	杜茂红