

项目综合 - 任务 #4961

北京瑞福恩科技有限公司 合同编号：OM20230331-30 (王丽红)

2023-03-31 16:00 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智能机房主机	OM-AE-X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	4
5	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	3
6	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	3
7	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
8	IC卡	OM-ACC-A120	张	20
9	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	3
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3

付款说明：未付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：先领料测试，付款后发

历史记录

#1 - 2023-04-03 09:57 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-24 09:35 - 王丽红

付款说明：20230424已付款，今日发货

#3 - 2023-05-24 17:09 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-05-25 14:40 - 王丽红

北京瑞福恩科技有限公司 合同编号：OM20230525-25 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
2	光纤TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	2
3	电源开关(2W11.5A)	RS-15-12	个	2

交货地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座3层  
收货人：徐经理

联系方式：15321109998

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：顺丰

发货说明：今日发货

#5 - 2023-05-25 18:23 - 李凯健

设备接线，安装指导沟通

#6 - 2023-05-31 17:52 - 陆志毅

- 状态从新建变更为调试中

- %完成从0变更为10

设备安装接线指导

#7 - 2023-06-01 18:33 - 李凯健

常规设备，门禁调试完成

#8 - 2023-06-02 09:26 - 李凯健

485转TCP，16路开关量模块，开关电源未使用，现场所有传感器使用网线直连主机。

485转TCP，16路开关量模块，开关电源未使用，已走售后退回---王

#9 - 2023-06-02 09:26 - 李凯健

- 状态从调试中变更为完结

- 指派给从李凯健变更为王丽红

- %完成从10变更为100