

项目综合 - 任务 #4964

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230404-60（临漳县自然资源和规划局）王丽红

2023-04-04 14:11 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A8 X300A	台		贴标T300
2	开关电源	DM-D2	台		
3	温度传感器	DM-TH-BB01	个		
4	三相电表	DM-ACM-AB01	个		
5	精密电流互感器	DM-ACM-A300/100	个		
6	区域漏水检测器	DM-LDA-BB01	个		
7	区域漏水检测器 GM	DM-LDA-BB01S	个		
8	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个		
9	精密空调控制模块	定制	个		
10	UPS控制模块	定制	个		

甲方详细的交货地址：河北省石家庄市新华区新国路9号华建园3-4301

联系人：陆二林 联系方式：15220215344

付款说明：已付50%，完结返回！

包装说明：主机贴标T300，其他常规

快递说明：常规

发货说明：2023.04.04

历史记录

#1 - 2023-04-04 17:37 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-04-12 13:58 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2023-04-13 11:34 - 陆志毅

- 文件 EA900 G4 6-20k Modbus通信协议\_RD (232&485) .pdf 已添加
- 文件 EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf 已添加
- 文件 SM4701.rar 已添加
- 状态从已发货 变更为 调试中
- % 完成从0 变更为 90

设备远程调试完成，UPS已开发接入，精密空调：2079

#4 - 2023-04-13 11:57 - 陆志毅

现场使用B3短信报警器

#5 - 2023-04-28 17:29 - 李凯健

<http://192.168.0.160/redmine/issues/4160>

问题描述

- 1、客户现场B5报警主机使用232转TCP模块和主机接入同一局域网。
- 2、主机传感器报警，客户能收到报警电话收不到报警短信，报警电话中没有内容。
- 3、客户的手机卡运营商是电信。

取回现场的temp文件夹和dbcfg文件

icon\_rar.gif [E:\B5\北鼎通信技术有限公司\合同编号：CM20211026-50 / 鼎信报警的语音播报图标\\_rar](#)

#6 - 2023-05-05 15:43 - 张群瑞

该问题已处理过：

升级补丁目录：叮盘（共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#B5模块电信卡电话告警联动无语音播报问题处理）；

请进行升级测试

#7 - 2023-05-05 15:49 - 张群瑞

该问题已处理过：

升级补丁目录：叮盘（共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#B5模块电信卡电话告警联动无语音播报问题处理）；

请进行升级测试

## 文件

EA900 G4 6-20k Modbus通信协议_RD ( 232&485 ) .pdf	392 KB	2023-04-13	陆志毅
EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf	662 KB	2023-04-13	陆志毅
SM4701.rar	3.6 KB	2023-04-13	陆志毅