

项目综合 - 任务 #4967

西安山顿电子科技有限公司（合同编号：OM20230404-06）（陕西商洛9#三层信息中心机房）（农能艺）

2023-04-04 16:57 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2023-04-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.90 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8 T100A	台	2	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	2	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
6	区域漏水检测器-5M	OM-LDA-B801S	套	2	
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
8	指纹识别刷卡一体机 (IC)	F7544+IC模块	个	1	
9	出口门磁	OM-ACC-A118	个	1	
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	5	
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1	
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6	
13	精密空调检测模块	OM-AC-NY	套	4	同品牌型号
14	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	4	同品牌型号
15	视频监控模块	定制	套	1	
16	3D界面	OM-3D	套	1	
17	集线器	OM-CMP-10	套	2	
18	华为高模块数据对接软件	定制	套	1	
19	手机APP	V1.0	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快速说明：常规

发货日期：2023-04-06

交货地址：陕西省西安市碑林区雁塔路东新科贸电脑城C座C2-8/9 收货人：13571991030 联系方式：易思银

历史记录

#1 - 2023-04-04 17:03 - 农能艺

- 描述 已更新。

本客户是重点客户

#2 - 2023-04-04 17:35 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-04-06 16:34 - 农能艺

3D界面：2套

#4 - 2023-04-12 13:48 - 农能芝

- 文件 NetCol5000-A 行级风冷智能温控产品 Modbus协议(V100R021C10)(1).pdf 已添加
- 文件 NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议(600mm宽)(1).pdf 已添加
- 文件 PDU8000 模块化精密配电柜V2.0 用户手册.pdf 已添加
- 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议(1).pdf 已添加

#5 - 2023-04-12 14:00 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2023-04-12 14:07 - 李凯健

- 文件 SmartDC V100R022C00SPC210 ECC800 MIB 节点信号信息表.xlsx 已添加

#7 - 2023-04-12 18:07 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 20

设备接线指导

#8 - 2023-04-14 17:14 - 李凯健

设备接线安装指导

#9 - 2023-04-20 18:56 - 李凯健

华为SNMP协议测试，客户现场有的设备协议已经测试完成，设备数量有出入，待沟通

#10 - 2023-04-25 17:58 - 李凯健

平台安装完成，常规设备模板已经配置

#11 - 2023-04-27 16:56 - 李凯健

两台主机精密空调，UPS接入完成。

UPS编号790，精密空调编号4939

#12 - 2023-04-27 16:59 - 李凯健

两台主机常规设备调试完成，有一台主机客户现场接入了不是我们公司的开关量信号的漏水设备，客户说和商务沟通过，可以接入。

#13 - 2023-05-23 17:39 - 李凯健

华为SNMP协议测试，整理点表文件完成

#14 - 2023-05-26 17:28 - 李凯健

平台SNMP功能更新，添加华为主机设备，还未全部添加完成。

#15 - 2023-05-29 18:03 - 李凯健

添加华为主机设备完成，配置SNMP测点

#16 - 2023-05-30 17:56 - 李凯健

华为设备SNMP接入配置，多功能传感器，精密空调接入配置完成，PDU，漏水还未接入。

#17 - 2023-06-05 10:09 - 李凯健

PDU测点添加288个

#18 - 2023-06-05 17:56 - 李凯健

PDU测点添加576个，烟感测点添加完成

#19 - 2023-06-07 18:37 - 李凯健

PDU测点添加198个，剩余96个

#20 - 2023-06-08 09:23 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	温湿度传感器	GM-T11-S801	个	2	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快的说明：常规

发货日期：2023-06-08

交货地址：陕西省西安市碑林区雁塔路东新科贸电脑城C座C2-8/9 收货人：13571991030 联系方式：晏德银

备注：本项目新增2个温湿度

#21 - 2023-06-08 09:36 - 农能艺

- 文件3层机房.png 已添加

- 文件4层机房.png 已添加

#22 - 2023-06-08 18:05 - 李凯健

3D图更新，平台全部SNMP设备接入完成，SNMP设备测点配置完成

#23 - 2023-06-14 17:07 - 李凯健

新增两个温湿度，一个漏水，调试完成

#24 - 2023-07-13 18:02 - 李凯健

服务器重启后平台无法获取到SNMP设备数据，重启平台，SNMP服务之后可以获取到SNMP设备数据

#25 - 2023-09-28 16:01 - 李凯健

主机所有设备显示故障，断电重启后正常

#26 - 2023-11-21 14:47 - 李凯健

- 文件 A3-4939.asp 已添加

- 文件 SM4939.def 已添加

#27 - 2023-11-21 14:55 - 李凯健

- 文件 A3-4921.asp 已添加

- 文件 SM4921.def 已添加

#28 - 2023-11-22 17:31 - 李凯健

报警主机未配置成功，客户使用的232线是直通线，已让客户更换

#29 - 2023-11-23 16:37 - 李凯健

平台短信告警配置完成

#30 - 2023-11-23 16:37 - 李凯健

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 农能艺

- % 完成从 20 变更为 100

#31 - 2023-12-07 18:04 - 李凯健

主机设备显示故障，断电重启后正常，指导客户给主机接地

#32 - 2023-12-19 18:43 - 李凯健

主机tmp目录存满，SU无法正常运行，修改了两台主机的重启时间和数据采集时间

#33 - 2024-11-05 17:56 - 李凯健

平台故障问题排查

文件

NetCol5000-A 行级风冷智能温控产品 Modbus协议 (V100R021C10)(1).pdf	504 KB	2023-04-12	农能艺
NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议(600mm宽)(1).pdf	1.62 MB	2023-04-12	农能艺
UPS5000 Modbus对外通讯协议(1).pdf	762 KB	2023-04-12	农能艺
PDU8000 模块化精密配电柜V2.0 用户手册.pdf	20.9 MB	2023-04-12	农能艺
SmartDC V100R022C00SPC210 ECC800 MIB节点信号信息表.xlsx	1.76 MB	2023-04-12	李凯健
3层机房.png	364 KB	2023-06-08	农能艺
4层机房.png	417 KB	2023-06-08	农能艺
A3-4939.asp	9.8 KB	2023-11-21	李凯健
SM4939.def	5.6 KB	2023-11-21	李凯健
A3-4921.asp	6.46 KB	2023-11-21	李凯健
SM4921.def	7.53 KB	2023-11-21	李凯健